四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

河防一覽卷八

詳校官監察御史臣周元良

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣蘭椅年

河防一覽卷八

明 潘季馴 撰

恭報續議工程疏

臣潘季馴謹題為遵奉明旨恭報續議工程以便查覈事據管理河道工部郎中佘毅中張譽主事陳瑛管河兵備水利營田等道參政龔大器游季勳副使張純僉事朱東光史邦直會呈抄蒙總理河漕兼漕撫衙門憲

牌仰職等即查各工内有與原議不同工程會同類總開呈以憑覆覈奏聞依蒙隨將各工逐一查勘除兩河分合及應築應塞工程俱與原議無異又隄工各高闊丈尺各相度地形增減不等俟通完之日冊報外所有隄岸閘壩勢當小更難拘原議者委應裁酌用圖經久以淮北言之如南岸遥隄原議自靈壁縣張字鋪起至邳州果字鋪止共長九十八里其張字鋪以上原因河岸甚高故止議將玄黄二鋪掃灣處所展築月隄長八

百五十丈今續勘得徐州三山頭起至靈壁縣張字鋪共五十餘里一帶河岸雖高然先年遇有異常泛漲亦往往漫決若止展築玄黃二鋪月隄尚有可虞相應一并接築遥隄計長九千餘丈庶成全隄無復遺慮其玄黃二鋪止築順水壩以遏水勢不必另行展築果字鋪以下原因縷隄頗遠故未議築遥隄續勘得果字鋪至李字鋪縷隄約四里餘猶覺逼近仍應增築遥隄計長七百五十丈北岸遥隄內邳州谷山并匙頭灣二處俱

有水溝瀦畜積水合行疏泄今議各建涵洞一座以便泄水桃源縣古城起至季太口止計六十里内原議滚水壩三座已經建完今歲伏水漲溢之時甚頼其減泄之力但季太口至清河縣計五十餘里未議建壩恐水勢至此尚致漲溢勘得三義鎮地形原窪衆水所趨合增建滚水壩一座其長闊丈尺俱照前壩庶分殺之路既多則衝漫之患可免此淮北工程所當續議者也以淮南言之原議修復清江等閘今勘得通濟閘逼近淮

河直受衝齧勢甚泓湧且閘設年久底樁朽爛加石太重不免坍卸相應改建於甘羅城東堅實之地仍改濬河口斜向西南使水勢紆迴不至直射庶便啟閉前閘既已改建則新莊閘距此不及一里難容多船而關鎖太促水勢湍急不易啟閉相應拆卸福興閘上距通濟閘計二十里下距清江閘止五里遠近懸絶且亦因年久圮壞難以加石今議改建於壽州厰適中處所其清江一閘仍照原議修復至於板閘地窪水平無庸啟閉

止須照舊免行增高又勘得原議修復五壩内信字壩逼近淮城且係黄河掃灣先年久廢不用今已將禮智二壩修復見在車盤船隻其仁義二壩原共一口出船亦係黄河掃灣又與清江閘相鄰恐有意外衝漫之患見今築隄在上以禦黄流不便修復查得舊有天妃閘正與清河直對相應建壩一座於本閘之裏則車盤尤便而船隻無阻矣其興鹽等處入海支河原因高堰未築黄浦入淺等決未塞水勢浩蕩故踵襲節年舊議欲

加挑濬以洩積水近勘得高堰築完黄浦八淺俱塞下流已乾無水可洩而海口之水反高於内地若復挑濬則海水灌入既傷民田復損鹽利正在勘議間隨該巡鹽御史姜璧躬親踏勘題請免濬復經司道會勘委應停止夫興鹽等處既以無水可洩免濬支河若實應湖隄仍照原議於三十里之内添建減水閘六座又恐分流太多興鹽難受況建閘初意秪因上流水溢恐致傷隄今高堰既築通濟閘外又經題准每年水漲之時築

壩斷流則實應湖水不甚盈溢湖隄可保無虞不必多建減閘今議修復舊閘二座創建一座通共四座庶運道民田俱有攸賴其開挑興鹽支河工費銀二萬五千八百七十六兩原議於巡鹽衙門動支運司銀兩仍聽該衙門作正支銷此淮南工程所當續議者也以上事宜皆因地損益隨時劑量期於有濟不敢執泥俱經會議僉同陸續呈請舉行訖今蒙行查理合類報轉奏施行等因到臣案照先准工部咨為奉明旨陳愚見議治

兩河經畧以圖永利事該臣等題議各項工程事宜本部覆題奉聖旨這治河事宜既經河漕諸臣會議停當依擬都准行著他們悉心着實興建永利各該經委分任人員如有玩愒推諉虛費財力者許不時拏問祭治其未盡事宜及臨時事勢或與原議不合的也著陸續奏聞務求有益應用錢糧你部裏便會户部上緊議來欽此備咨到臣俱經通行司道欽遵興舉間續據郎中佘毅中等議將各工增損事宜節次會呈前來又經臣

等親閱相同批允舉行訖秪縁工程大體俱無更張止於節目微有不同事渉煩瑣未敢屑屑瀆奏兹當告成伊邇合行通查類報令據前因為照兩河大工延袤千里臣等荒度之初止詳於兩河分合大勢而隄岸閘壩之遠近多寡委須臨時再加斟酌仰荷我皇上坐照萬里洞燭事機假臣以便宜之權開臣以續奏之路所據司道陸續議報前來在淮北則有徐州三山頭起至張字鋪加築遥隄五十餘里玄黄二鋪止建順水壩一道

果字鋪起至李字鋪加築遙隄四里餘谷山踶頭灣添
建函洞二座三義鎮添建滚水壩一座此皆原題未載
妥應增益在淮南則有通濟福興二閘從新改遷新莊
逼近通濟閘勢難兩存板閘止宜仍舊信字壩逼近黄
河不便修復仁義壩改建天妃閘以裏至于興鹽等處
入海支河因高堰黄浦入淺隄成無水可洩自宜停止
而寶應湖隄減水閘止須修建四座此原備載妥當更
易因時審勢隨地制宜臣等固不敢惜勞以貽一簣之

虧亦不敢妄舉以滋無益之費其應添錢糧即於原議河工銀內通融裁節濟用並無求益加派之事除將各隄工高闊丈尺相度地形增減不等通候查覈外相應奏報謹具題知奉聖旨工部知道

查復舊規疏

臣潘季馴謹題為乞恩查復舊規以利漕渠事臣等謬膺簡畀肩厥鉅艱日夕兢兢惟恐一事未周有負任使茲幸廟堂主持諸臣効力導河防決之工驟驟然有涓

埃之驗矣但於淮安一帶閘河終有未安者臣等初至地方目擊淮安西門外直至河口六十里運渠高墊舟行地面昔日河岸今為漕底而閘水湍激糧運一艘非七八百人不能牽挽過閘者臣竊怪之詢之地方俱云自開天妃閘後專引黃水入閘且任其常流並無啓閉而高堰決進之水又復鎻其下流以致沙淤日積萬歷五年河渠堙塞隨濬隨淤不得已開朱家口引清水灌之方得通舟臣等乃決意開復通濟閘以引范家湖清

流且請修舉陳瑄故事嚴其啓閉隨該工部覆奉欽依咨行遵照見由通濟閘引水濟舟河身亦覺漸刷數年之間或可復故矣但沙淤可免而湍溜如舊牽挽不易而啓閉甚艱且閶淮河暴發亦有渾流臣等求其善處之術而未得也隨行據司道等官郎中張譽等博訪志傳查得永樂初年原由海運淮郡與黄淮二河隔絶不通後因平江伯陳瑄疏清江浦之渠引水以通淮安東南運艘始得直達京師復慮黄淮之水汎沙易淤也乃

建清江福興新莊等閘遞互啟閉鎖鑰掌之漕撫開放

屬之分司法至嚴矣復慮水發之時湍急難於啟閉又

於新莊閘外暫築土壩以遏水頭水退即去壩用閘如

常延至嘉靖八年間壩禁廢弛河渠淤塞該漕運都御

史唐龍河道侍郎潘希曾題奉欽依仍復舊規載在簡

冊者班班可考也數十年來初議浸失前患復滋臣等

詢之地方耆宿皆云運渠阜隘最易沙淤淮地低窪最

易盈溢若倣古人之制嚴啟閉於春冬之時築外壩於

伏秋之際則非惟河身無壅墊之患而田廬亦無浸潦之苦矣臣等反覆思惟請復舊規為便及查每歲三月以前糧運俱過六月初旬鮮貢已盡其餘船隻皆可盤壩並無妨礙即如鎮江京口閘遇冬築塞入春方啟其例固可援也伏望敕下該部再加查議如果臣等所言不謬每歲於六月初旬一遇運艘并鮮貢馬船過盡即於通濟閘外暫築土壩以過横流一應官民船隻俱由盤壩出入至九月初旬仍舊開壩用閘庶於國計民生

兩利之矣再照人情易玩法禁易弛勢豪人員任情自
恣者難保不無地方當事之臣稍稍阿徇輒至濫觴懇
望皇上特降嚴旨容臣等刻石金書垂示各閘之上庶
幾人心有常目之警而良法無久弊之患矣謹題請旨
奉聖旨工部知道

工部覆前疏

題為乞恩查復舊規以利漕渠事該總理河漕右都御
史潘季馴題前事又該總督漕運右侍郎江一麟題同

前事俱奉聖旨工部知道欽此欽遵送司案呈到部看得總理河漕右都御史潘季馴等題稱淮安一帶黃淮灌入運渠高墊且閘水湍急啟閉甚難查得平江伯陳瑄建清江福興新莊等閘遞互啟閉以防黃水之淤又於水發之時閘外暫築土壩遏水頭以便啟閉水退即去壩用閘如常其法至善議要修復舊規并請特降嚴旨垂示各閘使勢豪人員不敢任情阻撓一節為照黃淮二河之入淮郡也由先臣平江伯陳瑄疏濬清江浦

始也而其立法則甚密矣慮黄淮灌入泥沙易淤而建閘以慎啓閉又慮水發湍急難于啓閉而築壩以遏水衝自是運流不入閘河不壅大為運道之利後來閘壩廢弛淮安一帶河渠始日就墊塞費區畫矣况水發常在六月此時糧運及鮮貢船隻俱已過盡築壩似無妨礙雖官民船隻盤剥未便終不得因此而廢河漕大計也且築壩止是水發時候自六月至九月初旬不過三月餘即去壩用閘如常不便於民船者無幾時而便於

漕渠者則甚大所據都御史潘季馴等具題前來似應依擬恭候命下本部備咨總理河漕右都御史潘季馴漕運侍郎江一麟即查先年閘壩舊規斟酌修復凡清江福興新莊等閘俱要以時啟閉不得開放無度以致泥沙灌入有礙運道每歲至六月初旬運艘馬船過盡伏水將發即於通濟閘外暫築土壩以遏横流一應官民船隻俱暫行盤壩出入至九月初旬開壩復用閘啟閉仍將題准明旨刊示各閘之上如有勢豪人員恃强

阻撓應拏問者徑自拏問應參奏者徑自參奏毋得阿徇假借庶人心知警法不廢格而河渠有頼矣奉聖旨這築壩盤壩事宜俱依擬有勢豪人等阻撓的即便拏了問罪完日於該地方枷號三箇月發落干礙職官參奏處治

申明鮮貢船隻疏

臣潘季馴謹題為乞恩查復舊規以利漕渠事准南京兵部咨稱案照先准臣等咨已經備行南京内守備廳

速查今運鮮貢等差總計幾起已撥裝載五月以前過淮出口者幾起未撥差限尚遲約在築壩之後發行者幾起一面移文本部差撥就令通濟閘外停泊以待各差抵閘盤船前進庶免臨期誤事隨准該廳回稱冰鮮鰣魚例在五月初旬採完楊梅例在小暑之後採取俱各在京裝船先用底蓋鹽冰打築結實然後起運前進冰鮮船隻勢不可盤煩為議處到部合咨河道漕運衙門酌量前差尚在五月之内伏秋未至水勢未發姑待

二起鮮船出口方行築壩如壩不容緩前項氷鮮作何
計處使不誤事希由咨報等因到臣案照萬歷七年七
月二十六日准工部咨該臣等會題前事本部覆議每
歲至六月初旬伏水將發即于通濟閘外暫築土壩以
遏横流一應官民船隻俱暫行盤壩出入至九月初旬
開壩仍將題准明旨刋示各閘之上如有勢豪人員恃
強阻撓應拏問者徑自拏問應參奏者徑自參奏毋得
阿徇假借等因題奉聖旨這築壩盤壩事宜俱依擬有

勢豪人等阻撓的即便拏了問罪完日於該地方枷號三箇月發落干礙職官叅奏處治欽此備咨臣等通行欽遵間今歲遇閏五月二十二日即已入伏相應先期築壩誠恐鮮貢船隻所至後期預咨該部轉行早發去後今准前因該臣會同漕撫右都御史江一麟議照清江裏河向因外河伏水帶入泥沙致坫漕渠應照先臣陳瑄舊規先期築壩已經題奉嚴旨通合遵守今該監既謂氷鮮鰣魚在五月初旬楊梅在小暑之後各採完

若肯較常早發沿途無滯計五月二十以前二項鮮船俱可趕到若至入伏之日各船愆期不至勢難久待隨經咨覆該部及延至入伏之日定行築壩外但恐各監拘泥故常逗遛不發延至壩成又以盤船不便推諉臣等不無掣肘況所進氷鮮不多盤壩只須頃刻即使車盤不便亦可預撥馬船停泊壩外鮮到之日對船般剥亦無妨礙漕渠關係甚重似當量從權宜伏望皇上軫念國計敕下該部申飭南京守備衙門每歲氷鮮船隻

較常催儹早發務在伏前旬日抵淮不至有礙築壩萬一愆期即從天妃壩車盤或預撥馬船停泊外河船剥著為定例庶臨期不致妨阻而漕渠永無沙坫矣謹題請旨奉聖旨工部知道

工部覆前疏

題為乞恩查復舊規以利漕渠事該總理河漕尚書潘季馴總督漕撫右都御史江一麟題為前事奉聖旨工部知道欽此欽遵抄出到部送司案呈到部看得氷鮮

船隻關係上供而築壩護漕關係國計均之有不可緩者今據河臣題稱遵旨築壩當在伏水未發之先其勢必不能停築以待船據守臣回稱鮮船發行常在閘壩既成之後其勢又不能車船以盤壩似於上供國計兩有所妨然臣等竊以為無傷也查得正徳嘉靖年間五月已有鰣魚到京且既稱鮮品尤宜早進既係薦廟尤該及時但近年以來進鮮内臣每以採鮮既完之後方行措辦裝具附載貨物勾當稽留動踰旬日沿途淹頓

又致愆期比至京師則色味俱變不惟有礙築壩且於薦鮮之義亦甚無當也臣省吾先任南京見守備太監喬郎每事用心整飭才復優於幹濟即據今回稱鰣魚例在五月初旬採完蓋四月二十日前後已行採矣若隨船器用如冰鹽之類預備停當一經採完即便發行不過半月即可過淮正是伏前之期自於築壩無礙至於楊梅等物又與魚鮮不同即至壩成不妨盤剥但今年閏月伏早此時議行恐不及事而壩又不容緩築萬

一鰣魚到遲必須設法對船般剝方克有濟此在內守
備臣及河漕大臣各以上供國計不分彼此一體籌度
處置自當無誤其剝完之後自淮以北仍須嚴令地方
官多方護送速進務期共濟不得應付遲緩至于以後
年分鰣魚鮮船定限五月初頭發行伏前定限過淮揚
梅等船定從便聽將南京馬快空船於未築壩之先預
撥過淮停泊壩外以俟般剝則上供既無後時之虞國
計亦得先事之備矣又訪得南京進鮮各船每將起程

之時有無籍棍徒號稱影光設局詐騙肆意把持要得倚船覔利領差内臣萬一不從即逼遞誣狀使船不得行在京不遂復隨至沿途騷擾管河各官或有不察墮其計中即復稽留延緩是以船行不得如期非盡由發船之果遲也合無恭候命下容臣等行南京及河漕各衙門出示嚴禁如有前項棍徒仍前作梗者即便拏問從重究罪仍枷號通渠或瀕河處所示警至於到淮般剥之際在河漕大臣尤宜加意禁約使奉差者不苦於

道路之難則般剝從容儹進便利所關於築壩治漕者實非小補均乞聖明裁定敕下欽遵施行奉聖旨是

報黃浦築塞疏

為恭報黃浦築塞事據管理南河郎中張譽呈稱蒙臣等牌督修築黃浦決口隨行揚州府同知韓相鳩工聚料于本年三月初三日興工官夫晝夜併力攔河北壩于本月初十日南壩于十二日各合口斷流訖又蒙本院部親臨工所仍恐卑薄難恃又於北壩之外加築一

壩共濶十丈足禦水患為照黄浦衝決為害已極經營
數年勞費不貲妨運病民莫此為甚即今兩壩告成横
流堵截山寶興鹽一帶生靈悉得平土而居耕穫而食
官民船艘往來無虞復業編氓歡聲載道誠地方無窮
之利也除將舊口填土接築老隄通侯工完另呈合先
具報等因到臣據此案查先該臣等題為河患已除流
民復業乞恩蠲租以廣招徠事已將高堰隄成黄浦見
在興築緣由于本月初一日具題訖臣隨督行該司設

法督築黄浦去後今據前因該臣會同漕撫侍郎江一
麟照得高堰據黄浦之上游而黄浦為興寶鹽城之門
户高堰既築黄浦之工自易黄浦既塞則興寶鹽城一
帶田地盡行乾出自兹兩河横流涓滴皆由正道千里
之内民業皆可耕穫而海口河身日見深刷亦可免壅
潰之患矣除將正口填築高厚務俾永賴仍候大工全
完另報外為此具題奉聖旨工部知道

河工告成疏

臣潘季馴謹題為恭報兩河工成仰慰聖衷事萬歷七年十月初六日據管河郎中佘毅中張譽主事陳瑛管河兵備營田等道參政龔大器游季勳副使張純僉事朱東光史邦直會呈節奉總理河漕并總督漕撫衙門劄付俱為奉明旨陳愚見議治兩河經畧以圖永利等事行職等將派定工程鳩夫辦料刻期興舉該職等遵依督率分委府州縣等官親詣工所照式率作俱自萬歷六年九月十五等日興工至今陸續通完訖總計築

過土隄長一十萬二千二百六十八丈三尺一寸砌過石隄長三千三百七十四丈九尺塞過大小決口共一百三十九處建過減水石壩四座每座長三十丈修建過新舊閘三座車壩三座築過攔河順水等壩十道建過函洞二座減水閘四座濬過運河淤淺長一萬一千五百六十三丈五尺開過河渠二道栽過低柳八十三萬二千二百株其各隄高卑酌量地形低昂隨宜增損自一丈二尺以至七八尺不等數目煩瑣聽候勘官至日另冊

開送覈實外照得數年以來黄淮二河胥失故道至以地方州縣為壑葢由黄河惟恃縷隄而縷隄逼近河濵束水太急每遇伏秋輒被衝决横溢肆潰一瀉千里莫之底極北岸則决崔鎮季太等處南岸則决龍窩周營等處共百餘口而又從小河口白洋河灌入挾永堌諸湖之水越歸仁集直射泗州陵寢以至正河流緩泥沙停滯河身墊高淮水又因高家堰年久圮壞潰决東奔破黄浦决入淺而山陽高寳興鹽悉成沮洳清口將為

平陸黃淮分流淤沙因滌雲梯關入海之路坐此淺狹而運道民生俱病矣自去秋興工之後諸決盡塞水悉歸漕衝刷力專日就深廣今遥隄告竣自徐抵淮六百餘里兩隄相望基址既遠且皆真土膠泥夯杵堅實絶無往歲雜沙虛鬆之弊蜿蟺綿亘殆如長山夾峙而河流于其中即使異常泛漲縷隄不支而溢至遥隄勢力淺緩容蓄寛舒必復歸漕不能潰出譬之重門待暴則暴必難侵增纊禦寒則寒必難入兼以歸仁一隄横截

于宿桃南岸要害之區使黄水不得南決泗州至于桃
清北岸又有減水四壩以節宣盈溢之水不令傷隄故
在遥隄之内則運渠可無淺阻在遥隄之外則民田可
免渰没雖不能保河水之不溢而能保其必不奪河固
不能保縷隄之無虞而能保其至遥即止蓋嘗考弘治
以前張秋數塞數決自先任都御史劉大夏將黄陵岡
一帶增築太行隄一道而張秋之患遂息此其已試之
明驗也今職等所築之遥隄即太行隄之别名耳況係

真正淤土較之太行雜沙又有不侔者故今歲伏初驟漲桃清一帶水為逕隄所束稍落即歸正漕沙隨水刷河身愈深河岸愈峻前歲桃清之河膠不可檝今深且不測而兩岸逈然高矣上流如呂渠兩崖俱露巉石波流湍急漸復舊洪徐邳一帶年來篙探及底者今測之皆深七八丈兩岸居民無復昔年蕩析播遷之苦此黄水復其故道之效也高家堰屹然如城堅固足恃今淮水涓滴盡趨清口會黄入海清口日深上流日涸故不

特堰内之地可耕而堰外湖坡漸成赤地葢堰外原係民田田之外為湖湖之外為淮向皆混為一壑而今始復其本體矣其高寶一帶因上流俱已築塞湖水不至漲滿且寶應石隄新砌堅緻故雖秋間霖潦洪旬隄俱如故黄浦八淺築塞之後俱各無虞柳浦灣一帶新隄環抱淮城並無齧損不特高寶田地得以耕藝而上自虹泗盱眙下及山陽興鹽等處皆成沃壤此淮水復其故道之效也見今淮城以西清河以東二瀆交流儼若

涇渭誠所謂同爲逆河以入于海矣海口之深測之已十餘丈蓋借水攻水以河治河黃淮並注水滌沙行無復壅滯非特不相爲扼而且交相爲用故當秋漲之日而其景象如此昔年沙墊河淺水溢地上秪見其多今則沙刷河深水由地中秪見其少地方士民皆謂二十年來所曠見也此蓋仰仗我皇上聖德格天神明協相聖心獨斷廟算堅持是以本院部得行初志職等得效胼胝向使少爲異議所搖則此時不知更作何狀矣今

財力不多費而功徧于兩河時日不久曠而效收于期月數千里魚鼈之民一旦登于袵席億萬年命脉之路一旦底于翕寧職等幸獲遭逢曷勝慶幸除各用過錢糧另行冊報外所據完過工程擬合開坐呈報施行等因到臣據此案查萬歷六年五月十五日該臣欽奉上諭都察院右都御史兼工部左侍郎潘季馴近年河淮泛濫為害運道梗塞民不安居朕甚憂之已屢有旨責之地方官經理奈無實心任事之臣動以工費艱鉅為

觧又當事諸臣意見不同事多掣肘以致日久無功今
特命爾前去督理河漕事務將河道御史暫行裁革以
其事專屬於爾其南北直隸山東河南地方有與河道
相干者就令各該廵撫官照地分管俱聽爾提督爾宜
親歷河流所經會同各廵撫官督同各部屬司道等官
悉心協慮講求致害之因博采平治之策備查草灣口
何為既開復淤及今作何開通全淮水何為南徙不復
及今作何疏導徐邳河身高並州城何以疏之使平黄

浦崔鎮等口久塞無功何以築之使固及查諸臣歷年建議有行奏疏逐一勘議要見老黄河故道應否開復清桃正河應否挑濬高家堰寶應隄應否修築小浮橋新衝口可否濟運應否加挑又徐邳以上地形南昂北下恐隄防一潰勢必奔流北徙將為閘河之梗亦要審其孰為正河孰為支河孰為合河或正而當厚其防或支而當殺其勢或合而當分其流一併勘議詳妥奏閩匯處合用錢糧及選任司道等官俱許以便宜奏請給

發委用功成之日通將効勞官員一體分別陞賞如有抗違不服及推諉誤事者文官五品以下武官四品以下徑自提問應奏請者奏請定奪其提督軍務事宜查照河道衙門原管行事爾候事寧之日奏請回京朝廷以爾諳習河道素有才望特茲重任爾尚殫忠籌慮盡心區畫俾河漕無梗塞之虞人民免昏墊之苦必有懋賞以酬爾功毋或畏難憚勞隱忠不效及苟且塞責有負委任爾其勉之慎之故諭欽此臣遵奉綸音會同撫

臣躬率司道等官沿河荒度周諮分合之勢博求平治之謀羣策畢集衆論僉同隨題爲奉明旨陳愚見議治兩河經畧以圖永利事該工部覆看得都御史潘季馴侍郎江一麟足遍口詢僉議詳酌爲是六說其所修置寢格俱目擊利害而非道聽之言庶同則繹而非弗詢之謀葢隄防既固塞決又審水無旁駛而正流自急沙隨水刷而海口自復此正以水治水而不爲穿鑿之論迂謾之談頃來治河之說未有逾於二臣之議等因題

奉聖旨這治河事宜旣經河漕諸臣會議停當依擬都准行著他們悉心著實興建永利各該經委分任官員如有玩愒推諉虛費財力者許不時拏問參奏其未盡事宜及臨時事勢或與原議不合的也著陸續奏聞務求有益應用錢糧你部裏便會戶部上緊議來欽此備咨臣等欽遵查照興舉施行准此又該臣等題爲勘估兩河工程乞賜早請錢糧以便興舉事欵議分督徐州北岸自呂梁洪至邳州直河止逶隄該海防道參政龔

大器總管自桃源古城以下遥隄并塞界内決口及建減水壩一座又先分馬廠坡遥隄該中河郎中佘毅中總管自桃源縣界至清河縣北遥隄并塞界内決口及建減水壩一座該添註管河道副使張純總管自徐州南岸并靈雎界内遥隄及建減水壩一座該徐州道副使林紹總管雎寧界内遥隄并築歸仁集隄該潁州道僉事朱東光總管修復淮安運河各閘修築裏河兩隄并新城北一帶幫築新舊隄及塞黃浦口催濬輿鹽支

河該水利道僉事楊化總管築高家堰塞天妃閘朱家
口閘復通濟閘修築趙家口迤西隄岸修復各壩該添
註管河郎中張譽總管修築寶應一帶土石隄并建減
水閘及挑濬揚州至儀真一帶河道該南河郎中施天
麟總管等因本部覆奉欽依咨行臣等分工間郎中施
天麟降調將原分寶應隄工改委營田道僉事史邦直
揚州挑淺改委該府知府虞德燁僉事楊化罷黜將原
分清江浦兩岸築隄改委主事陳瑛增修閘座改委淮

安府知府宋伯華各管理柳浦灣修築新舊隄并添實
應八淺決工增委今補水利道副使張純黄浦口決工
增委今補南河郎中張譽各兼理副使林紹閒住原分
一工該今任參政游季勳管理俱於上年九月十五日
起土興工臣等具本題知訖又該臣等查得司道續報
工程淮北有徐州三山頭起至張字鋪增築遥隄玄黄
二鋪止建順水壩一道果字鋪起至李字鋪增築遥隄
谷山匙頭灣添建函洞二座三義鎮添建減水壩一座

此皆原題未載續議增益淮南有通濟福興二閘從新改遷新莊逼近通濟閘勢難兩存板閘止宜仍舊信字壩逼近黄河不便修復仁義壩改建天妃閘裏興鹽等處支河因高堰黄浦八淺隄成無水可洩自宜停止實應湖隄減水閘止須修建四座此原題備載續議更易又經具本題知訖臣等向在催督各工去後今據前因除將報到工程逐一查覈相同外該臣會同漕運巡撫侍郎江一麟竊照我朝建都燕冀轉輸運道實為咽

喉自儀真至淮安則資淮河之水自清河至徐州則資黃河之水黃河自西而來淮河自南而來合流於清河縣之東經安東達雲梯關而入於海此自宋及今兩瀆之故道也數年以來崔鎮諸口決而黃水遂北高堰黃浦決而淮水遂東桃清虹泗山陽高寶興泰田廬墳墓俱成巨浸而入海故道幾成平陸臣等受事之初觸目驚心所至之處孑遺之民扳輿號泣覩者皆為隕涕然議論紛起有謂故道當棄者有謂諸決當留者有謂當

開支河以殺下流者有謂海口當另行開濬者臣等反
覆計議棄故道則必欲乘新衝新衝皆住址陸地漫不
成渠淺澁難以浮舟不可也留諸決則正河必奪桃清
之間僅存溝水淮揚兩郡一望成湖不可也開支河則
黄河必不兩行自古紀之淮河之溢隨地沮洳水中鑿
渠則不能別尋他道則不得況殺者無幾而來者滔滔
昏墊之患何時而止不可也惟有開濬海口一節於理
為順方在猶豫而工部遺咨叮寧臣等親詣踏看臣等

乃乘輕舠出雲梯關至海濵延袤四望則見積沙成灘中間行水之路不及十分之一然海口故道則廣自二三里以至十餘里詢之土人皆云往時深不可測近因淮黄分流止餘涓滴入海水少而緩故沙停而積海口淺而隘耳若兩河之水仍舊全歸故道則海口仍舊全復原額不必别尋開鑿徒費無益也臣等乃思欲疏下流先固上源欲遏旁支先防正道遂決意塞決以挽其趨築遥隄以防其決建減水壩以殺其勢而保其隄一

歲之間兩河歸正沙刷水深海口大闢田廬盡復流移
歸業禾黍頗登國計無阻而民生亦有賴矣葢築塞似
為阻水而不知力不專則沙不刷阻之者乃所以疏之
也合流似為益水而不知力不弘則沙不滌益之者乃
所以殺之也旁溢則水散而淺返正則水束而深水行
沙面則見其高水行河底則見其卑此既治之後與未
治之先光景大相懸絶也每歲修防不失即此便為永
圖借水攻沙以水治水臣等蒙昧之見如此而已至於

復閘壩嚴啟閉疏濬揚河之淺亦皆尋繹先臣陳瑄故業原無竒謀秘策駭人觀聽者偶倖成功殊非人力實皆仰頼我皇上仁孝格天中和建極誠敬潛孚而祇靈助順恩威並運而黎獻傾心念轉輸乃足國之資軫昏墊切飢予之慮宵旰靡皇絲綸屢飭其始也併河漕以一事權假便宜以任展布故臣等得效芻蕘之言其既也逮媮墮以警冥頑折淆言以定國是故臣等得竟胼胝之力俯從改折之議國計與民困咸紓特頒賞賚之

仁臣工與夫役競勸致茲無量之功遂成一歲之内今
兩河蒸黎歌帝德而祝聖壽者且洋溢乎寰宇矣臣等
何敢貪天功以為己力哉除用過錢糧聽巡鹽衙門查
覈奏繳外謹將完過工程總數開坐伏乞敕下該部覆
議差官勘閱明實施行謹題請旨

計開

淮北工程

總管官中河郎中佘穀中督淮安府同知王琰兗州府

同知唐文華桃源縣知縣郭顯忠濟寧衞指揮文棟
等築完原分桃源縣北岸遥隄自古城起至關王廟
止長八千六百八十九丈二尺俱根闊六丈頂闊二
丈高一丈至九尺不等塞完崔鎮大決口一處及劉
真君廟等決口共三十六處共長四百六十一丈五
寸築完古城堰口隄一道長三百六十丈造完崔鎮
減水石壩一座壩身連鴈翅共長三十丈又築完續
增徐州南岸三山遥隄長二千四百二十八丈三尺

五寸俱根闊四丈頂闊一丈六尺高八九尺不等又
督淮安府同知蔡玠築完桃源縣迤南馬厰坡遥隄
長七百四十六丈根闊七丈至五丈不等頂闊二丈
高一丈至八尺不等以上各隄共栽過低柳一十六
萬一千六百株
總管官海防兵備道叅政龔大器督廬州府通判宋守
中邳州知州張延熙泰州同知王法祖等築完原分
邳州北岸遥隄自吕梁山麓起至直河止長九千四

百六十四丈一尺俱根闊六丈至五丈不等頂闊二丈至一丈五六尺不等高九尺至七八尺不等造完

續增谷山并𨺚頭灣函洞各一座又築完續增徐州南岸三山遥隄長一千三百九十一丈八尺俱根闊四丈頂闊一丈四五尺不等高八尺以上各隄共栽過低柳五萬二千株

總管官徐州兵備道叅政游季勲督淮安府同知蔡玠徐州知州孫養魁靈璧縣知縣張允孚睢寧縣知縣

徐密桃源縣知縣郭顯忠等築完原分靈睢南岸遥隄

自寳老穀堆起至象山止長一萬一千七百五十

七丈二尺俱根闊六丈頂闊二丈高九尺造完徐昇

鎮減水石壩一座壩身連鴈翅共長三十丈又築完

續增徐州三山遥隄二千六百四十七丈一尺六寸

俱根闊四丈頂闊一丈六尺高九尺順水壩一道又

會同南河分司改建通濟閘一座并閘外攔河壩一

道以上各隄共栽過低柳一十五萬一千六百株

總管官水利道副使張純督兖州府同知樊克宅清河
縣知縣石子璞等築完原分桃源清河縣北岸遥隄
自關王廟起至護城隄止長九千七百二十一丈俱
根闊六丈頂闊二丈高一丈至八九尺不等塞完張
泗沖等決口一十八處共長二百一十一丈造完季
太鎮減水石壩一座續增三義鎮減水石壩一座壩
身連鴈翅俱長三十丈又築完續增徐州南岸三山
遥隄二千五百四十九丈俱根闊四丈頂闊一丈五

尺高八尺以上各隄共栽過低柳五萬三千株

總管官潁州兵備道僉事朱東光督鳳陽府通判李光前廬州府通判查志文歸德府通判祝可立泗州守備衛鎬張大德等築完原分睢寧南岸遥隄自象山起至果字鋪止長六千九百三十六丈七尺俱根闊九丈至六丈六尺不等頂闊二丈一尺高一丈至八尺不等又築完續增果字鋪起至李字鋪止遥隄長八百四十八丈六尺俱根闊六丈六尺頂闊二丈一

尺高八九尺不等又築完原分歸仁集遥隄長七千六百八十二丈八尺根闊六丈至四丈五尺不等頂闊三丈至一丈不等高一丈二尺至八九尺不等内填塞決口四十七處共長三百四十九丈以上各隄共栽過低柳三十萬株

淮南工程

總管官南河郎中張譽督揚州府同知韓相淮安府同知鄭國彦王琰兩淮運副曹鉷東昌府通判王一鳳

中軍都司俞尚志等修築高家堰隄六十餘里計長一萬八百七十八丈俱根闊十五丈至八丈六丈不等頂闊六丈至二丈高一丈二三尺不等内三千四百丈會同徐水二道俱用樁板廂護堅固塞完大澗渌洋湯恩口等決三十三處共長一千一百一十八丈又塞朱家決口一處先築月壩一道長八十丈并築本口直隄長一十四丈閉塞天妃閘一座修築趙家口迤西兩岸隄共長六百七十四丈根闊二丈至

一丈頂闊二丈至一丈高一丈至八尺不等又修復
禮智壩各一座添設天妃壩一座又開出閘河口自
甘羅城起至淮河長二百一十三丈底闊四丈面闊
六丈深一丈兩崖築隄共長四百二十六丈根闊十
丈頂闊二丈高一丈又塞完續分黄浦決口一處先
築南北攔河壩二道共長四十五丈根闊一十三丈
頂濶十丈高二丈填築正口土隄一道長九十四丈
自水底至頂高三丈八尺根闊一十三丈又會同徐

州道改建通濟閘一座并閘外築攔河壩一道以上
各隄共栽過低柳六萬株
總管官清江廠主事陳瑛督留守司經歷屠鑰把總諸
葛尭賓鎮撫王紹武等築完清江浦南北兩岸河隄
共長三千三百九丈八尺俱根闊一丈二尺頂闊八
尺五寸高三尺五寸塞完鄭家決口一處長六十七
丈加隄一道自水底至頂高一丈三四尺不等底闊
二丈五尺頂闊九尺

總管官水利道副使張純督淮安府帶銜同知劉順之
兩淮運副曹鉷寶應縣知縣李贄修完原分淮安府
新城北舊隄自清江浦起至柳浦灣止共長九千八
百五十一丈幫闊二丈一丈五尺以至一丈不等高
四尺至二三尺不等築完新隄自柳浦灣至高嶺止
長六千六百四十丈俱根闊四丈五尺頂闊一丈五
尺高六尺築完西橋壩一座長十二丈自水底至頂
高二丈築塞八淺決口一處長八十五丈六尺內土

隄根闊七八丈不等頂闊二丈自水底至頂高二丈
至一丈四五尺不等外包砌石隄一道長八十五丈
六尺高一丈五六尺不等又石隄兩頭接築舊土隄
共長一百五十丈俱根闊三丈頂闊二丈高一丈三
四尺不等南北攔河壩二道共長五十九丈西隄一
道長二百四十一丈俱根闊五六丈不等頂闊一丈
三四尺不等自水底至頂高一丈六七尺不等以上
各隄共栽過低柳五萬四千株

總管官營田道僉事史邦直督揚州府通判王開郭紹等修築完實應湖土隄長四千四百九十二丈俱根闊五丈頂闊三丈高一丈六七尺不等築完石隄長三千三百七十四丈九尺俱根闊五尺頂闊三尺高一丈四五尺不等上加土西面三尺東面四五尺不等畚下樁笆實土者計長一千一百一十七丈一尺

修建減水閘共四座

總管官揚州府知府虞德燁督江都縣知縣秦應驄原

任儀真縣知縣況于梧等挑完淤淺河道自高廟起至儀真縣東關止共長一萬一千五百六十三丈五尺挑深五尺至二三尺不等闊十四丈至八丈不等

總管官淮安府知府宋伯華督同同知劉順之通判況于梧清河縣知縣石子璞等造完改建福興閘一座修完清江閘一座增砌荒細石塊共長二千二百九十二丈三尺𠜇開月河一道長九十三丈築完南北攔河壩二道共長三十五丈閘下兩岸幷月河隄共

長一百二十四丈俱用椿笆廂護奉聖旨工部知道

黄河來流艱阻疏

臣潘季馴謹題為黄河來流艱阻後患可虞乞恩速賜查議以圖治安事臣等猥以譾材謬膺重任晝夜思惟欲求萬全之策以報陛下罔極之恩食不甘味寢不貼席者三月矣而卒未能快於心也竊惟今之談河患者莫不曰徐邳河身墊高水易溢也崔鎮諸口未塞桃清淺阻也高堰黄浦淮水横流淮揚之民久為魚鼈也淮

黄兩河之水漫無歸宿海口沙墊也此徐州迤南之患耳目之所覩記運道之所必資故人人得而言之也臣等已於前月二十八日會本具題陛下俯從臣請兩年之内或可脱淮揚昏墊之苦免運道梗阻之虞而臣等亦得藉以少逭愆尤矣然其大可憂者不在此也敢敬陳之臣等初抵淮安即詢黄河出接運道處所衆云出徐州小浮橋則臣等喜以為此黄河故道之最順者也又詢水深若干衆云深四丈餘則臣等又喜以為此河

身之本體也又詢小浮橋迤西則爲胡佃溝爲梁樓溝爲北陳爲鴈門集爲石城集而石城集以上十五里則爲崔家口即去歲八月所決之口也其間淺深俱不能答臣等即行淮安府管河同知王琰前往測度去後隨於四月二十九日親督淮北分司郎中佘毅中添註管河郎中張譽徐州管河兵備副使林紹添註管河副使張純沿河踏勘行至徐州隨據王琰揭報前項河水深七八尺至二三尺不等而梁樓溝至北陳三十里則止

深一尺六七寸散漫湖坡一望無際原係民間住址陸地非比沙淤可刷故河流逾年而淺阻如故也臣等不勝驚訝隨據徐州碭山鄉民段守金龔泮王霜等各呈稱老河故道自新集歷趙家圈蕭縣薊門出小浮橋一向安流名曰銅幫鐵底後因河南水患另開一道出小河口本河漸被沙淺至嘉靖三十七年河遂北徙忽東忽西靡有定向行水河底即是陸地比之故道高出三丈有餘停阻泛濫妨運殃民懇乞開復老河上下永利等

情臣等當督前司道并山東管河道副使邵元哲河南管河道副使唐汝迪由夏鎮歷豐沛至崔家口復自崔家口歷河南歸德府之虞城夏邑商丘諸縣至新集閱視間則見黄河大勢已直趨潘家口矣隨據地方鄉老靳廷道等禀稱去此十二三里自丁家道口以下二百二十餘里舊河形迹見在儘可開復臣等即自潘家口歷丁家道口馬牧集韓家道口司家道口牛黄堌趙家圏至蕭縣一帶地方委有河形中間淤平者四分之一地

勢高亢南趨便利用錐鑽探河底俱係淤沙見水即可衝刷又據夏邑虞城等縣鄉官王極鄉民歐陽照等七百餘人連名呈告俱爲乞疏舊河便民事竊照黄河故道自虞城迤下蕭縣迤上夏邑迤北碭山迤南嘉靖年間岸闊底深水勢安流既於運河無虞亦於民田無害商賈通行貿易大遂民稱豐庶自嘉靖三十六年以後故道漸淤河遂北徙黄流泛溢青野汪洋居民十不存一運道屢年阻滯告乞早爲開通上利下便是誠萬世

盛舉等情臣等度其言實為探本之論但道里遥遠工費鉅艱後又沿河荒度更無省近可從者而臣等猶冀崔家口一帶淺阻去處或可疏濬成河易為力也復督各官駕小舠至梁樓溝北陳等處躬親測量委果淺阻河底原係陸地委難衝刷蕭縣地方一望瀰漫民無粒食號訴之聲令人酸楚該縣城外環水為壑城中瀦水為池居民逃徙官吏嬰城難守見今題請遷縣臣等竊思之一縣之害此其小也夫黄河并合汴泗諸水萬里

湍流勢若奔馬陡然遇淺形如檻限其性必怒奔潰決裂之禍臣等恐不在徐邳而在河南山東也止緣徐州以北非運道經行之所耳目之後人不及見止見其出自小浮橋而不考小浮橋之所自來遂以為無虞耳豈知水從上源決出運道必傷往年黃陵岡孫家渡趙皮寨之故轍可鑒乎臣等又查得新集故道河身深廣自元及我朝嘉靖年間行之甚利後一變而為溜溝再變而為濁河又再變而為秦溝止因河身淺澀隨行隨徙

然皆有丈餘之水未若今之逾尺也淺愈甚則變愈速
臣等是以夙夜為懼也臣等又查得此河先年亦嘗建
議開復止緣工費浩繁因而寢閣臣等竊料先時諸臣
雖以工費為辭實非本心葢誠慮黄河之性叵測萬一
開復之後復有他決罷將安辭目前既有一河可通姑
為苟安之計耳而不知臣子任君父之事惟當論可否
不當論利害惟當計其功之必成不當慮其後之難必
且所慮者他決也隨決隨塞亦非有甚難者故河變遷

之後何處不溢何年不決寧獨不慮之乎臣等與司道諸臣計之故河之復其利有五河從潘家口出小浮橋則新集迤東一帶河道俱爲平陸曹單豐沛之民永無昏墊之苦一利也河身深廣受水必多每歲可免泛溢之患虞夏豐沛之民得以安居樂業二利也河從南行去會通河甚遠閘渠可保無虞三利也來流既深建瓴之勢導滌自易則徐州以下河身亦必因而深刷四利也小浮橋之來流既安則秦溝可免復衝而茶城永無

淤塞之虞五利也臣等以為復之便至於復故道難仍
新衝易復故道勞仍新衝逸則臣等計之熟矣然舍難
就易趨逸避勞慮日後未可必之身謀而不惜將來必
致之大患皆非臣等之所以盡忠於陛下也臣等勘議
之後即擬具題但因伏水將發猶望水勢洶湧或可衝
刷成渠近又行據同知王琰回稱勘得北陳等處原深
一尺六七寸者今止深七八尺臣等看得伏秋暴漲之
時水增六尺有餘則容水消落之後不免仍存本體矣

伏望敕下該部查議如果臣等所言不謬擬議上請特
差素識水性科臣一員前來候秋深水落與臣等會同
山東河南撫臣及兼理河道廵鹽御史躬親勘議如果
可復即便估計錢糧會本題請早賜施行地方幸甚臣
等幸甚謹題請旨奉聖旨工部知道

申飭徐北要害疏

臣潘季馴謹題為伏秋將届徐北來流未安乞恩申飭
地方當事臣工嚴守要害處所共保無虞事先該臣于

去年六月間勘得黄河自徐州小浮橋逆北胡佃梁樓
北陳鳫門等處水僅逾尺散漫不能成渠下壅上潰勢
甚可慮博訪輿論僉謂開復新集舊河為便該臣會同漕
撫侍郎江一麟題為黄河來流艱阻後患可虞乞恩速
賜查議以圖治安事請差科臣前來會勘間該工科都
給事中王道成等題為河工艱鉅懇乞聖明特議次第
舉行以求萬全事該工部議覆咨臣及江一麟會同各
該撫按督率司道等官親詣踏勘虚心講求科臣不必

議遣臣隨咨行河南山東兩省廵撫都御史并劄行管河道備呈廵按廵鹽御史各督行布按都三司守廵管河等道先勘明妥通詳臣等約期會集覆議未報臣竊惟徐淮之間水患相仍餞糧正當缺乏之時地方又值災傷之候頻年動衆殊有隱憂今兩河之工延袤千里至艱且鉅臣不自揣度復以徐北為請誠慮夫伏秋水漲蕭碭從中梗阻則河南山東不無潰決之虞而去歲伏秋已幸無恙臣言益愧其迂矣況大工至今未完若

伏遠事開濬強弩之末官夫俱疲轉眼入伏大雨時行其勢自不能不候南工報竣之後方行議處也然杞人之憂則猶有未能釋然者臣自去冬至今節行郎中佘毅中徐州道叅政游季勳躬往踏勘其淺阻漫散如故見分一股衝出濁河倒灌茶城濁河即嘉靖年間所決之河也伏秋之時難保不更他徙臣再三諮訪咸謂開復既所未能則隄防誠爲喫緊查得河南則有廟王口李景文莊前于家店劉獸醫口黄陵岡陶家店馬家口

銅瓦廂沱泥河煉城口滎花樹芝麻莊山東則有楊家口梁靖口毛王寨武家壩侯家林韋家樓單縣纏堤七鋪至十一鋪太行堤十五鋪至二十鋪等處皆為掃灣迎溜之所先年失事往往由此若能固守或可無虞第須各該河臣移駐要害處所躬親督理乃克有濟臣以南工方在促成之際東奔西馳未遑他顧而淮安去河南山東千有餘里文移往返動經月餘伏秋之時呼吸變態臣坐鎮于千里之外豈能調度之適期也臣查得

先該尚書吳桂芳准吏部咨節奉聖旨河道事務著各
該廵撫官照地分管俱屬吳桂芳提督欽此臣奉勅諭
開載亦同伏望勅下該部轉行各該廵撫都御史就近
督同管河道及各該府縣等官躬親料理某處隄岸卑
薄相應加修某處水勢衝突相應捲埽大小一心晝夜
無懈則時水雖狂力既不能旁決勢必勉就原趨而張
秋迤南一帶運道自可無虞矣再照夫人之情難於慮
始而天下之事貴在廣忠臣與江一麟具題之時諄諄

乞差科臣者誠見新集故河淹塞已久一旦剏為開復之說殊駭觀聽且臣愚一人之見誠不自信而欲求協於僉謀之同耳今該部既稱科臣不必議遣而復行臣會同各該撫按是又以臣為主議之人而以各該撫按為附矣諸臣縱有異同其誰能逆覩黄河之無恙遂決然於拂臣之請乎亦孰肯面斥臣言之非而昌言其不必復乎至於心知其當復而深畏其勞費之難因循不敢言者即司道之中難保其不無也少有依違後言滋起

債事之由端在於是且自徐州直至虞夏商丘等處臣俱足蹈而目擊之而臣之愚見膚說亦盡於前疏矣未經勘議者在河南山東諸臣耳伏望敕下該部催行各該撫按及淮揚巡鹽御史徑自會期躬赴淺阻及應開復處所逐一踏勘如果臣言可采不嫌於徇同臣言乖違不妨於互異或俟南工報完即行議舉或念官夫積困姑事隄防虚心講求務求協一會本具題聽該部覆議咨臣遵奉施行則人心早定而河患可弭矣臣非敢

有所推避也正欲以諸臣之見訂臣之得失為行止也伏望皇上特賜允行河防幸甚臣愚幸甚謹題請旨奉

聖旨工部知道

乾隆御覽之寶

河防一覽卷八

欽定四庫全書

史部

河防一覽卷九

詳校官監察御史臣周元良

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣蘭椅年

河防一覽卷九

明　潘季馴　撰

覆議善後疏

臣潘季馴謹題為河工告成敷陳善後事宜以圖永利事據管理中河郎中佘毅中南河郎中張譽徐州兵備兼管河道按察使張純海防兵備兼管河道參政龔大器會呈奉臣劄付備仰各司道會同即將條開事宜逐

一會議要見管河官員作何交代高堰石堤作何甃砌
清江裏河作何挑濬徐北隄防作何修守歲用錢糧作
何積貯查議明妥會呈詳報以憑覆議具題奉此又奉
總督漕撫右都御史江一麟劄付同前事依奉照欵會
議登荅明白呈乞題請施行等因到臣據此案照先准
工部咨前事該工科右給事中尹瑾條陳具題工部覆
奉欽依備咨到臣准此除將欵開定法制專責成二事
應欽遵者通行濵河有司掌印管河官著實舉行外其

重久任甃石堰等五事應議覆者已行司道會議詳報前來該臣會同總督漕運巡撫兼管河道兵部尚書凌雲翼遂一虛心計處覆議相同堪為永利似應依擬合照欵列具陳伏乞敕下該部再加查議上請行臣等遵奉施行緣係河工告成敷陳善後事宜以圖永利事理謹題請旨

計開

一重久任以便責成先該給事中尹瑾題該工部覆議

河道關係最重類非可以穿鑿於聰明幻幹於倉卒者全在得人任久乃可責成及要大小官員俱令久任或考滿加陞或積勞超敘與夫就近遴補交代親承最為治河先務合咨吏部查照隆慶六年題奉明旨都著久任事理凡管河部屬司道及府州縣佐貳等官果有熟諳機宜懋著積效者考滿即與陞級照舊管事資深即與超遷用勸異勞有缺就近遴補取其濡染習熟臨行新舊交代令其傳告精詳至於待

異等者一如待邉臣由道而撫由撫而督由督而本
兵不恡馮合咨臣等年終薦舉預儲可代之才遇缺
揭咨必求因才而代徑咨吏部仍知會本部以憑會
同遵行其有才志庸劣及不俟交代輒先離任者聽
其不時奏劾更易究懲毋或拘攣貽誤大計等因行
據司道等官議報前來該臣等覆議爲照治河固難
知河不易部科首以久任交代爲言誠爲永賴至計
除薦舉賢能汰黜不肖容臣等欽遵著實奉行外所

據新舊交代一節管河大小官員地方有難易職掌有緩急再須分別明白庶免臨時掣肘如中南北三管河郎中夏鎮南旺二主事皆係專職俱應交代無容別議外至如徐州海防潁州天津霸州大名臨清七兵備則有兼管河道之責山東河南二副使則有專管河道之責但潁州臨清天津霸州大名五道或距河稍遠或閘渠晏然雖兼河道干係頗輕似應俱免交代其徐州海防二道則為河湖喫緊之區山東

河南二道則為黄河要害之地四道憲職并其所轄府州縣佐貳管河官如遇陞調去任等項與同各管河分司俱應比照巡撫衙門事例守候交代仍須各行吏部知會凡遇各官陞調去任即便就近推補勒限赴任使舊者得免久候之苦文憑期限明開交代之日方行計算使舊者得免違限之愆如不候代輒先離任者容總理河漕衙門查照工部題准事例指名參奏伏望敕下該部再加查議擬議上請行臣等

遵奉施行則人情既便政體畫一而河務聿興矣伏

乞聖裁

一甃石堰以固要衝先該給事中尹瑾題該工部覆議

高家堰西當淮泗衝流東護淮揚沃土即今築塞已

固要將當中大澗口二十餘里用石包砌合咨臣等

令歲預行估計幹辦合用石料若干工費若干責成

徐頴海防三道併力分工同心協慮自萬歷九年興

工酌寛限期合用錢糧於大工餘剩銀内支用等因

行據司道等官議報前來該臣等覆議查得本堰自
漢陳登刱築之後至我朝平江伯陳瑄復大築之向
不甃石者非謂石之不堅亦以採石之難也去歲堰
工告竣即設官夫畫地分守每歲四月以前八月以
後水及堤根者不滿二百丈防守甚易惟是五月中
至八月盡最爲喫緊如有汕刷浪窩隨時補修可保
無恙然歲久月深官更吏換首尾不知疎虞難免誠
不如甃砌山石之爲一勞永逸科臣所云三利可謂

委曲明盡矣況內土既已堅厚廂石亦易為力但淮安原不産石俱於徐州取辦而節年採伐不歇勢必窮山遠搜石岩既遠則出山脚價自倍於昔水次去工尚餘五百里糧艘帶運勢必病軍民舟搭載勢必病商則自備官船専人管運之費不可惜也採石數萬丈聚匠必須數千名非遠募於山東河南之間不得也其直不多誰肯樂就及卸石工次般運至堰遠者將十餘里近亦五六餘里泥塗深陷舉趾艱難比

之伐石出山之苦又有甚焉大工滿畢民勞方休勢
難驟舉故須濡遲歲月事難獨任故須分責三道該
科慮之詳矣今該臣等公同勘得大澗口極窪去處
自列字號至水字號止計長三千丈合派南河分司
三百丈係海潁三道各九百丈每堰長一丈應砌高
一丈內外用石二層該石二十丈共該石六萬丈約
計在山採辦工價出山脚價并鑿砌工食每丈該銀
五錢九分共該銀三萬五千四百兩合用船隻除南

河分司查有見在淈江龍船免造外每道該造船九十隻共船二百七十隻每隻連篷桅什物該價銀五十兩共銀一萬三千五百兩每船雇募水手六名共募一千六百二十名每名每年工食銀七兩二錢大約四年為期共該銀四萬六千六百五十六兩募夫搬石上船下船及擡石到工大約每丈費銀三錢共銀一萬八千兩每砌石一丈用石灰二斗銀八釐共該銀二百四十兩堰基三千丈每丈約計用長杉二

十五根共計七萬五千根每根價銀二錢三分共該銀九千七百五十兩樁手每丈三十工該銀一兩二錢共銀三千六百兩管工官廩糧比照大工事例合用府佐二員每員每日廩給銀一錢書辦一名口糧銀四分州縣佐貳官十二員每員每日廩給銀六分書辦一名口糧銀三分陰醫省祭等官三十員每員每日銀四分每年該銀九百七十二兩共銀三千八百八十八兩以上通共該銀一十三萬一千三百十四

兩應於大工用剩解還戶部銀一十二萬奏請留用尚欠銀一萬一千三十四兩再於原留用剩銀內動支除南河分司見有船隻一面行令採運外其三道工程今歲時月已促止可打造船隻置辦器具雇募夫匠完備明歲採運石塊陸續細鑿備用萬歷十年方可下椿甃砌隨砌隨採定限四年以裏工完聽總理衙門將各效勞官員分別勤惰題請覈實賞罰如司道等官處置得宜能於限前早竣工堅費省者破

格優處其原造船隻事畢量行變價作正支銷庶料理周悉而堤防永固矣伏乞聖裁

一濬開河以利運艘先該給事中尹瑾題該工部覆議得堤成之後淮水悉出清口裏河水由地中第恐外河日深內河日淺況前此兩河交注之沙銷墊已久合咨臣等將清江浦河道照南旺事例每三年兩次嚴限大挑其揚儀河道時常撈濬應否幾年一挑著為定例酌議奏請等因行據司道等官議報前來該

臣等覆議照得清江浦至頭二三鋪一帶裏河先臣平江伯陳瑄議為每歲一挑之法葢因河自新莊閘外入口多納黄流歲有積沙勢不得不爾也今改閘通濟則全納清流宜無俟於挑濬特因往年黄流久注淤沙久填水溢沙上舟因水浮去歲頭鋪二鋪便覺淺澀曽勞挑濬是以該科目擊其事議復挑濬之法葢見外河既已順軌内河尤須利涉誠運渠之首務也然舍歲挑之法而欲比照南旺事例定為三年二

挑之制者葢知通濟閘之納清異於天妃閘之納濁
故不必復仍嵗挑之勞也合無始自今嵗冬初查將
廳濬裏河并烏沙河淤淺去處築壩斷流多募夫役
大加挑濬不得苟且了事工完之日聽南河分司覈
實造冊奏繳以後河深利涉姑免挑濬如有淺澀即
照南旺事例三年兩濬其揚儀河道去嵗挑濬之後
目前尚自深廣以後如有淺阻小則量濬大則加挑
臨時酌擬施行務求漕舟通利不致虛費工力伏乞

聖裁

一防徐北以固上流先該給事中尹瑾題該工部覆議得全河之勢下流安則徐以南無淺阻之患上流順則徐以北無改徙之虞今南河可以無慮獨徐北未可忘備合咨臣等除行縷二隄遵照原題與工幫築外其徐北豐沛碭山一帶宜大修堤工以防上流決徙邵家等壩宜併力原築以斷秦溝舊路及縷堤有水埽根去處俱要幫築守堤夫役每里補足十名工

食或於山東河南停役銀內觧募或攤派廬鳳揚三府或將洪夫仍舊徭徵而以徐州船稅召募夫役議擬上請至於量地建鋪安插各夫召民居集免派堤租人自爲守乃稱長便等因行據司道等官議報前來該臣等覆議照得徐北黄河乃運道上源關係尤重今河出小浮橋固能刷洪以深河而徐南一帶决塞堤成水無旁溢河身益深挈水愈駛矣但徐北新衝崔家口上下尚非故道萬一北决則上而閘河不

免泛溢之患下而徐邳一帶不免淺涸之虞臣等是以有來流艱阻乞恩查議之請也今該科議將徐北堤壩加意修築并議增夫防守誠為慎重上源至計查得徐北行縷二堤先該臣會同各撫按題准大修已督各官夫見在幫築此外如華山戚山一帶原衝沛縣故道俱倍幫高厚足恃無恐先年碭山堤根水掃成河道俱另築月堤以為保障而又於碭單接界之所剏築順水斜壩長一千餘丈以截流護堤捍外

衛內見今伏水止是漫至壩根即順壩歸河不復浸及縷堤至於豐縣邵家大壩乃遏絕秦溝舊口最為喫緊今將正壩一百四十餘丈幫厚八丈高一丈一二尺不等又於壩東添築二百餘丈壩西幫築九百餘丈以防其旁衝而上流蘇許二壩亦俱次第加幫秦溝之患似可杜絕但自碭山以至茶城共堤一百五十五里有奇而修守夫役共止七百二十名委不敷用合無量照徐南事例每里派夫八名共該夫一

千二百四十名除已有七百二十名外仍該添夫五百二十名每名工食銀七兩二錢共該銀三千七百四十四兩查得廬鳳揚三府近年除邳隄夫已派協濟似難再加又蕭縣因萬歷五年黄河衝漫災傷特甚原編決淺等夫暫議停編四百餘名今閭閻生氣初回尚難議復合候三二年之後民稍殷阜另議編派前項増夫工食合於後開議請積貯銀内每歳按季支給其畫地建鋪一節亦應比照徐南每三里建鋪

一座以便各夫棲止仍通行各州縣示諭附近居民及復業之人聽其結廬隄上俾人自為守不許輒派隄租以阻受廛之念但嚴禁牲畜作踐務期保護隄工庶沿隄皆夫上源可固而北徙之患自除矣伏乞聖裁

一備積貯以裕經費先該給事中尹瑾題該工部覆議得河道起自豐沛至於淮揚延袤千有餘里以葺修則工料浩費以防守則用度鉅艱乃徒恃歲額不滿

數百之銀而支持千里之河道坐視大壞極敝而後請發內帑似為失計見今估修徐北隄工及包砌高堰石堤所費不貲原剩錢糧二十四萬有竒即使盡留尚未足用宜多方措處約每歲三萬兩積貯淮安以便支費合咨臣等從長酌議或應再行奏請或徑自措處等因行據司道等官議報前來該臣等覆議照得防河之法全在固守隄岸而隄岸止是土築原非鎔鐵而成者河流之汕刷雨水之淋漓人畜之踐

踏能保其不損乎歲修之工必不可缺則工料之費必不可少故積貯實治河第一義也今自徐屬以至揚州一千三百餘里而取給於歲徵災逋數百之銀是所謂無米而炊空拳而搏雖有智者其何能濟每歲一遇水患袖手張目坐視其潰蓋由此也近者大工肇興仰荷皇上俯從改折之議在公帑無虧額之虞在閭閻無加派之苦以不費之惠成最緊之工實皆廟算主持之力也然事莫難于守成患恒弭於有

備故臣等於告成之後惓惓以乞留大工餘剩銀料以備每歲修防支費葢誠慮及於此也今徐北大修行縷二堤已估用五萬一千有奇加以議甃高堰石堤必將大工餘銀盡數支銷亦未足用然則預為後日修防之備者容可緩乎但臣等反復思惟若欲派之濵河四郡之疲民則積災孑遺力有不堪若欲派之各省四百萬之漕糧則所在加賦勢又不可欲再以餘鹽贓罰為請則已經工部咨議未蒙户部准留

似難再瀆查得萬歴五年該戸部題覆淮揚撫按㑹題為仰體皇仁亟處荒蕪要區開地利以厚民生事内稱往年凡遇逃河等役每引帶鹽徵銀以濟工用議將淮南北共九十萬引每引許商人帶鹽六斤赴掣每斤徵銀五釐并隨餘鹽銀兩上納另項貯庫計每歲帶徵銀二萬七千兩以濟墾田之費原議至萬歴八年住支查得前項帶徵銀兩往歲原供挑河之用不係觧部濟邊之數委應徵觧河工備用隨該臣

等會同巡鹽御史姜璧面議得行鹽地方有限若仍照原議墾田之貲每歲徵銀二萬七千兩或有未便合無行令兩淮運司自萬歷九年為始每引止帶鹽四斤每斤徵銀五釐計每歲止帶徵銀一萬八千兩觧淮安府貯庫聽兩河歲修之用俟積貯稍裕又行停徵數年若支用將匱仍舊徵貯夫銀以挑河為名令自儀真至邳徐一帶行鹽之河既於河臣任之則此項銀兩亦係應撥之數非於分外增益也此外別

無措處更望軫念徐淮為運道經行之地實為天下
襟喉而修河大計原為轉運糧儲户工二部似屬一
體特賜破格議處除山東歲額不多難以協濟外合
無於河南河夫銀內每歲量裒六千兩再將揚州淮
安二鈔關并徐州倉分司所抽稅銀每處各量留二
千兩并前帶徵鹽銀共足三萬之數俱觧淮庫以濟
河工若或再損實難措手伏望敕下該部覆議行臣
等遵奉施行其該科原題要令濵河要地俱各建設

科廠每歲秋冬之交即行預積明歲修防之具司道
置立循環稽考收放總理憲臣歲終奏報夫物料既
備則臨事無縮手之患稽查既嚴則平時無冒破之
虞容臣等通行申飭逐一興舉無容別議均乞聖裁
奉聖旨工部知道該工部覆議揚州淮安徐州三分
司每年各准支稅銀一千兩河南河夫銀六千兩之
外又加三千兩每年共支銀九千兩大工銀剩銀准
留一半其餘覆議相同奉聖旨這河工善後事宜既

已議定著凌雲翼督率各官著實修舉以終前功餘
剩觧部銀都著留該處要支費明白毋容苟且冒破
其餘俱依擬

覆議河工補益疏

臣潘季馴謹題為恭覩河工垂成尚有可言懇乞聖慈
俯賜亟行以少圖補益事據管理中河郎中佘毅中南
河郎中張譽清江浦管閘主事陳瑛徐州兵備兼管河
道左參政游季勲淮揚海防兼管河道右參政龔大器

水利道副使張純潁州兵備兼管河道僉事朱東光營田道僉事史邦直會呈奉臣劄付備仰各司道會同即將條開事宜逐一會議要見移建衙舍作何建設守隄官夫作何增添工食錢糧動支何項庶免分派小民其宿遷逶隄踏勘地形要害斟酌事體緩急如應增築即估計工費錢糧應用數目照欵查議明妥會呈詳報以憑覆議具題施行奉此依奉遵依照欵會議登答明白呈乞題請施行等因到臣據此案照先准工部咨前事

該巡按直隸監察御史陳世寶條陳具題該工部覆奉
欽依備咨到臣准此除乞廣賞勞之天恩一欵先行據
督工司道廵官郎中佘毅中等議呈各工夫役每名賞銀
五分米一斗老人吏農每名賞銀一錢省祭陰義等官
每名賞銀一錢米一斗呈詳前來批允動支各司道宣
布天恩唱名給賞外所據移建衙舍等項又經通行各
司道會議詳報去後今據前因該臣會同漕運廵撫侍
郎江一麟廵按直隸監察御史李時成姜壁通將司道

會議過事宜逐一覆加詳議欵列具陳伏乞敕下該部再加查議上請行臣等遵奉施行緣係恭覩河工垂成尚有可言懇乞聖慈俯賜亟行以少圖補益事理謹題

請旨

計開

一移建管河官衙舍以重責成先該御史陳世寳題該工部覆議咨行臣等查將淮北淮南各管河官原分地方擇要害去處建立衙舍錢糧即於河工銀内動

支不得分派小民及查有廢壞寺廟拆毀取用等因

行據司道等官議報前來覆該臣等議照淮揚徐三

府州所屬河道俱係險要之處而管河官安坐郡邑

雖間或廵視河上往來不常緩急無備今該廵漕御

史陳世寶議將各官衙舍移置河濵畫地修守深得

專任責成之法茲以淮北言之查得原設管河同知

二員已經題奉欽依一管徐靈睢寧河隄并豐沛蕭

碭黄河一管邳宿桃清河隄并茶城迤裏閘河除管

邳宿等處者原駐邳州無容別議其管徐靈等處者原係淮安府水利同知遙制不便合創建衙舍於徐州乃便管理其各屬州判主簿等官惟邳清桃三州縣原俱濵河各官衙舍不必另建至於睢靈沛滕四縣各離河寫遠先年已經題准將各官衙舍創建河邊議定睢寧縣管河主簿駐新安鎮靈璧縣管河主簿駐雙溝鎮沛縣管河主簿駐夏鎮滕縣管河主簿駐戚城徐州雖係濵河而該州河道延袤頗遠故上

下管河二判官分駐茶城房村二處俱已派有信地相應照舊分駐其宿遷縣管河主簿查得該縣河道止南岸一面有隄管理似有餘裕歸仁新隄關係甚大責成宜專應於本隄適中處所建葺公館一所每歲自三月初一日起至九月半止責令本官專駐本隄督率新設隄夫并衆撥洪夫晝夜修守多方防護其餘月分仍駐該縣又以淮南言之通濟閘至黄浦一帶河道及高家堰柳浦灣二隄已經題准專責淮

安府清軍同知管理若本官仍駐淮城則遼遠難於
照應查得通濟閘以上新莊鎮地方空闊與隄堰閘
座附近相應建設管河同知衙舍既可以監率官夫
修守隄堰又便於約束軍民催護糧船其山陽縣管
河主簿即應移駐黄浦鎮揚州府河道惟有高寳二
湖隄岸最宜防守管河通判衙舍相應於邵伯鎮建
置寳應縣管河主簿則當移駐汜店高郵州管河判
官則當移駐界首江都縣管河主簿則當移駐腰舖

儀真縣管河主簿則當移駐鴈水閘其各官應建衙舍除應駐劄本州縣及沛滕二縣主簿原設夏鎮戚城衙舍見在無容創建外其餘俱行各州縣逐一建設合用物料著落各掌印官即將各官原署拆赴河濵改建仍查境内圯廢寺觀及應拆書院酌量移湊其搬運夫匠之費估計呈請量於河工銀内動支湊用並不擾派小民仍嚴諭各官務要遵照議定地方常川駐劄應管隄堰不時巡視修守不許營求別差

庶衙舍不為虛設而官夫皆得實用矣伏乞聖裁

一添設新隄堰夫役以便防守先該御史陳世寶題該工部覆議咨行臣等備查舊隄新隄舊設夫役果否敷通融應用如不敷用應否添設長夫或應否隨時募夫工食動支何項銀兩方得免派小民其加派漕糧恐難輕議必於別項銀內酌處等因行據司道等官議報前來覆該臣等議照新築隄防修守為急而編設夫役工食為先查得淮北除宿遷以上各州縣

創築遥隄旣皆堅固足恃且原設縷隄人夫布置頗
密堪以往來修守不必另議添設外其宿遷以下北
岸自古城至清河遥隄共一百零七里原無縷隄未
經設夫合另設遥隄夫役照例每三里一舖共三十
六舖每舖應設夫一十二名老人一名共該夫四百
三十二名内除裒撥中河分司洪夫二百名外實該
新設夫二百三十二名老人三十六名聽桃源清河
二縣管河官各照地督率南岸歸仁集遥隄約四十

里每三里一鋪共一十三鋪每鋪亦設夫十二名老人一名共該夫一百五十六名老人一十三名聽宿遷縣管河官督率前項夫老共四百三十七名每名各工食銀七兩二錢共該銀二千一百四十六兩四錢及照歸仁隄最為險要修守頗難仍于洪夫內抽撥一百四十四名每歲定限三月初旬亦付宿遷縣管河官管領赴隄於新設夫老相兼防守至九月中旬時水消涸方許撤放其桃源縣南岸縷隄三十九

里并馬厰坡遥隄計五里清河縣南岸縷隄一十里零八十丈俱應一體建鋪設夫查得桃源縣原有淺夫一百六十六名清河縣原有淺夫五十三名堪以分派亦免另議其淮南山陽等處除原額淺夫甚少不時調發濬淺尚有不敷難於東撥查得高家堰隄并柳浦灣隄共一百六十里應設夫五百名俱建鋪於高堰住歇通融調撥修守西橋徐家二壩頗為險要各應設夫三十名黄浦八淺各五十名并烏沙河

起至通濟閘止共六十里應設夫一百名各酌量地里建置鋪舍通共應設鋪老四十名聽該管河同知督率各管河主簿大使等官照地分管俱每年如式增修積土隄上遇有坍塌及水勢衝激併力守護前項夫老共八百名每名亦各工食銀七兩二錢共該銀五千七百六十兩及查裒撥洪夫二百名工食舊額每名銀六兩歲該銀一千二百兩今改常川修守遥隄較之在洪應役頗勞合照新設隄夫一例每名

歲給銀七兩二錢除原數六兩仍舊動支徐州船稅外每名加銀一兩二錢歲該加銀二百四十兩通應議處以上淮北淮南計應添設夫老共一千二百三十七名共該工食銀八千九百零六兩四錢又該加添洪夫工食銀二百四十兩通共該銀九千一百四十六兩四錢看得漕糧既難加派疲民又難增賦別無堪動錢糧查有淮安府四稅銀兩原為修濬河工等項公費及賠敗災傷逋負支用今水患既除賠敗

可省酌量於内歳支銀七千三百四十兩儀真縣船稅銀内歳支一千八百六兩四錢以上二項湊足夫食銀九千一百四十六兩四錢遇閏月年分每夫加銀六錢共銀八百六十二兩二錢聽于各夫内有曠役扣除工食通融補給庶夫役增置得宜而錢糧措處不擾矣伏乞聖裁

一添設管隄官部夫以保新工先該御史陳世寳題該工部覆議咨行臣等詳議高家堰柳浦灣二隄如果

地屬要害官難兼攝奏行吏部銓選其姦徒盜決高家堰等處水口者即照故決盜決山東南旺湖沛縣昭陽湖等處事例一體問發仍行法司衙門增入律例永為遵守等因除盜決事例無容再議外其增設隄官一節行據司道等官議報前來覆該臣等議照設隄以禦水患設夫以固隄防誠為地方永賴之計然無專官管理事難責成查得高堰柳浦俱屬山陽縣轄即有管河主簿一員各處河隄頗遥勢不暇給

況二隄僻在荒野向多溢決必須專官防守合無兩
隄總設大使一員專督前夫往來修守隨該臣等查
得山東東平州倉大使李時萼向委部領傜夫分築
高堰工程勤慎克濟本隄要害處所修築事宜本官
久已熟知似應改除管隄大使行令率領新設隄夫
修守本官衙舍就于高堰建設居住專聽該府清軍
同知提調如果三年修守無失効有勞績量請加陞
職銜倘有憧悞究治不貸其東平倉員缺另行銓補

庶事有專責而隄可無虞矣伏乞聖裁

一增築宿遷縣遥隄以順民情先該御史陳世寳題該工部覆議咨行臣等委官前去宿遷一帶地方逐一踏勘如遥隄接築果於民生漕運兩便不妨酌估具奏撙節舉行等因行據司道等官踏勘議報前來覆該臣等看得濱河郡邑俱因築有遥隄永除昏墊之患獨宿遷傍湖無隄不免向隅之泣情委可矜但該縣北岸自直河至古城一帶從來不議築隄者正以

本處爲落馬侍丘諸湖停蓄之所湖外馬陵諸山蟺蜿環抱天然遙隄水無他泄不能奪河而水發之時河湖相通縈迴展轉水勢稍得舒緩即漢賈讓所謂使秋水得有所休息游波寬緩而不迫也且山東蒙沂諸水俱由此湖入河若一槩接築遙隄則河水無所停蓄而下流難受益多潰決之虞湖水不能外出而淹浸愈廣反增胥溺之患耳令據各司道議於直河官隄頭起至王琦地頭止約二十里舊有民間自

築小隄每歲三四月間水發尚小若此隄無恙則麥亦有秋如伏秋水漲至有殘缺合行該縣掌印管河官每歲冬春間督率本地民夫或量撥徭夫協助修補此于漕河固無損益而于民生亦有裨補矣伏乞聖裁奉聖旨工部知道欽此欽遵本部覆議相同題奉聖旨是

高堰請勘疏

臣潘季馴謹題為高堰石工將興鄉官請毀甚力乞恩

速賜勘議早定國是事臣於十月十五日准工部咨覆
奉欽依行臣等遵奉題准事理採石甃砌高家堰臣即
分行各司道查照興舉南河分司郎中張譽見在下椿
甃砌間忽聞泗州鄉官欲毀高堰投揭撫按衙門且赴
南都矣隨覔視之原任湖廣參議常三省者特具一揭
本官又與原任江西副使李紀餉州知州韓應聘濉縣
知縣高尚志聯名一揭危詞悍語不可殫述而中間最
所聳動人者云祖陵松柏淹枯護沙洗蕩二句臣讀之

不勝駭汗先該臣於九月間督同南河郎中張譽潁州道副使唐鍊親詣祖陵勘議初乘坐船一入陵東沙湖口則淺涸難進復易小舟約行六七里登岸陸行至下馬牌邊半里許又行里許至廷墀恭謁訖當同各官并奉祀朱宗唐周圍閱視得山基高阜松栢茂鬱湖水僅及岡脚隄根俱露乾地當詢朱宗唐淮水暴漲之時水及何處本官回稱至下馬橋邊墀水係是驟雨宣洩不及隨據各司道議得為今之計惟有量將舊閘加增高闊

便洩雨水前歲所築東南隅石隄較之内地反卑無甚
關繫但已成之業亦宜修葺隨將應修隄閘及泗州護
隄工程咨覆工部訖及又查得陵東嘉靖二十一年所
築隄閘堅好如故而前歲接築石隄圯裂甚多内無托
石外無釘筍必係委管隄工員役侵扣錢糧所致復行
該道嚴查何官管理應叅應究另行呈奪未報據其淹
枯洗蕩等語則臣等恭謁之時豈皆無目者耶然臣終
不自安也又於十月二十二日臣復往泗州會同該州

知州秘自謙盱眙縣知縣詹朝等躬閱祖陵則見河湖之水較前更涸光景頓殊松栢鬱然籠雲蔽日即地濵所栽旱柳亦皆生意勃然而隄外護沙高阜如故臣殊怪士人口吻豈宜如此誑誕回至該州面詢知州秘自謙彼云士夫何常親到陵上閱視止據小人相搆之語遂形紙筆耳竊照臣與前任漕撫都御史江一麟未至之時稱淮水為害之大高堰當復之由者不知其幾千萬人而形之撫按之奏牘臺省之條陳者又不知其幾

千萬言也然臣亦不敢輕率舉事到任之後親詣泗州
會集生員里老人等備詢泗州水患在高堰未決之前
抑既決之後也僉曰高堰決而泗州水患為甚也清口
塞於高堰未決之前抑既決之後也僉曰高堰決而清
口塞也臣應之曰是誠然矣葢高堰決則淮水東黄河
隨躡其後故清口塞而堰内皆住址陸地其洩不及清
口之半故泗州之水聚今塞高堰乃所以通清口而洩
泗州之水也遂斷然請于皇上而行之去春高堰既成

即聞泗水消落臣未之信也尋于五月二十二日接到
該州鄉官御史趙鄉遺臣與江一麟書云大工底績數
十年沮洳之鄉一旦膏壤諸名公必潰之役倏爾告成
國家幸甚生民幸甚古謂地平天成萬世永賴者更何
狀哉又遺各寮屬書曰治河之役古今稱難今日之河
緣雲梯關塞而不通高家堰通而不塞是以桑梓為巨
浸陵寢亦有小妨十餘年來當事者徒為長嘆茲幸神
謨妙算倏爾成功然今論功者止云兩府貧民得免魚

鼈之患三陵樹木得免渰沒之虞而已而不知淮黃合流為祖陵一大合襟所關尤重如堰功不成則淮奔而南矣即此言之其功在朝廷豈特咽喉之樞腹心之病云乎哉至於吾民之沃壤極目歡聲盈耳又有不能盡述者而臣猶未之信也九月十八日又據營田道僉事史邦直揭稱本月初七日職經越城等處達淮泗間沿途者得高堰以東地方數年間洪波浩蕩非二三月不見地皮比及四月復如初矣而泗城淮河瀰漲漫衍今

人處焉今也皆爲平陸元爽無復津涘但布種者即嘉
禾穰穰而泗州四外俱成乾灘淮由地中去隄岸十餘
丈黄童白叟共曰十數年來未見不意今日復睹平地
而職亦待罪地方既已三年往來此地歲不下數次誠
未睹有光景如今日也至於避水子遺棄田里廬舍攜
父母妻子遠去望故土而泣然者數稔矣今皆即舊基
積土爲壁鋪蘆爲屋子婦歡呼雞犬聚棲職一經行咸
入照覽有不圖爲樂之至於斯也泗土若民各亦互相

駭愕自遜見識不到夫以土之士民世世其中歲歲其患又皆縉紳名流而所識見僅如此則治河者可膚淺道哉臣睹此揭方怏然自以為得矣夫據二臣書揭則高堰未築之前與既築之後光景頓異了然在目矣陛下與廟堂諸臣焦心勞思者數載臣等胼手胝足者逾年方成此工今陛下且俯納科臣之言用石甃砌以為億萬年無疆之計矣三省等遽欲毀之忍乎哉今歲之水委果異常往歲止發一次今則再發往歲以數尺計

者今則及丈然五月末旬暴漲六月俱消七月中旬暴
漲九月俱消即三省揭中亦謂目今淮流少減遂謂祖
陵無恙誠然矣然既稱少減則消而復漲漲而復消乃
水性必然之理即徐邳間皆然不獨泗州為然也即山
陜河南皆然不獨徐邳為然也有今歲異常之雨則有
今歲異常之水三省等能使天之不雨乎南都濵臨大
江蘇浙逼近滄海五六月間街市可舟一望巨浸又聞
承天顯陵水深六七尺豈亦有高堰阻之乎臣不敢瑣

瑣辯瀆即以揭中最舛之語爲皇上陳之案查嘉靖十二年前任河道都御史朱裳請於祖陵東西南三面量築土隄以障泛溢該都御史劉天和接管勘得祖陵西北二面土岡聯屬永奠無虞其南面山岡之外即俯臨沙湖西有陡湖之水亦匯於此淮河自西而來去祖陵一十三里但遇夏秋淮水泛漲與前項湖河諸水通連會合間或渰及岡足及下馬橋邊令據匠役王良等量得自淮河見流水面至陵地共高二丈三尺一寸百餘年來每歲水溢未聞

衝決事體重大未敢輕擬等因又查得泗州志載元知州韓居仁所撰淮水泛漲記內稱大德丁未夏五月淮水泛漲漂沒鄉村廬舍南門水深七尺止有二尺二寸未抵圈瓶頂城中居民驚懼因考宋辛丑之水大此二尺丙寅小此二尺今取高低尺寸刊之於石以後水漲官民視此勿驚懼云又查得盱眙縣石刻載邑人蔣仲益記內稱正統六年五月連雨六月水浸泗城官民咸避盱眙山泗州衛前水高一丈二尺漂沒廬舍民大驚

駮按宋淳祐咸淳元大德及我朝洪武乙丑永樂己丑皆大水焉不可不紀以慰後人云各志石種種在也漢唐無考矣我朝正統以後無論矣即志刻所載自宋之淳祐至我朝正統泗州每為水困而揭云萬歷以前堰未築則鮮害果何説耶考之郡志高堰為漢陳登所築而我朝平江伯陳瑄復大葺之相傳千有餘年乃云原無高堰萬歷元年𠋫築如其無也則隆慶四年以前高堰未決淮揚何以無水患乎塹外護沙原非人為自開

闢以來有之者即志刻所載歷朝大水較之今歲不啻三倍護沙固無恙也乃今遂洗蕩乎高堰居淮水之東中間尚隔阜陵泥墩諸湖淮水北出清口則直而順出高堰則逆而難揭云高堰横攔直受使淮流至此紆回曲折而不得直下是未知高堰安頓何處可論水乎又云萬歷以前河淮於清口會合通流入海惟自高堰一築之後淮益弱河益强蕩激泥沙日累月積此又不經甚矣夫高堰通流則淮分而弱反為之强高堰斷流則

淮全而強反謂之弱何其舛乎先任漕撫衙門特因清口沙塞製混江龍以滚刷之畢竟無效臣與江一麟率同司道府州縣官二十餘員親往清口閱視僅存一線人皆褰裳而渡此高堰大潰時也延至次年二月高堰築而清口始闢令反言之舛甚矣三省又云淮人以此堰為便特田土耳孰愈害及人民夫高堰決後淮揚之民流離轉徙阽於死亡者不知其數無論已淮水東注黃浦八淺高寶一帶横潰四決覆溺船隻阻梗運道三

省輩獨不聞乎況雲梯關外海口甚闊全賴淮黄二河併力衝刷若決高堰清口必淤止餘濁流一股海口必塞海口塞則下壅上潰黄河必決運道必阻此前歲之覆轍也三省輩未之知乎臣前至泗州時有以清口淤塞語臣者臣應之曰清口既塞則泗州城外之水從何宣洩而今乃消落歸漕若是也語者詞少詘然臣猶不自信隨率南河郎中張譽淮安府同知莊桐清河縣知縣袁世南駕扁舟從諸湖中泛至清口直抵清河縣南

逐一探試得河湖相連處所匯為巨浸萬頃茫然中間深淺不等自一丈五尺以至四五尺一入清口淮水方有歸束以四丈之繩繫石投之未得其底蓋水散則淺水聚則深其理然也今三省輩欲加疏濬不知從何措手試即令彼為之當自見也又云二者以徹高堰為要此時清口水僅三尺近堰之外深幾二丈是計其水所從洩清口難而高堰易也此又譸張甚矣夫清口深迺四丈堰外見有乾灘水勢逈異萬目昭彰誰能掩乎蓋

不言祖陵之傷無以動人不言清口之塞難以毀堰而
不自知其大非士人舉動矣臣諦思之三省輩寧無人
心者何其變亂黒白至此哉且其謁不行於高堰初議
之時而行於高堰久成之後不行於淮水暴漲之日而
行於淮水消落之餘何哉葢緣泗州巨商私販北自河
南南至瓜儀勢必假道清浦運河而各閘不免稽留分
司不免税榷人甚苦之數年以來皆從高堰直達為利
甚大先任漕撫都御史王宗沐於萬厯元年築堰斷流

而泗人危言四起卑薄不加遂致中圮侍郎吳桂芳亦知高堰當築幾欲興工有泗州棍徒楊明恕者造為飛語多方煽惑因循墮誤臣初至之時亦常以游言力阻臣堅執不允繼復請於高堰迤南五十餘里周家橋至古溝一帶鑿渠通湖而淮安之民又欲比照高堰一體加築臣行司道查得彼處地形亢於高堰淮水暴漲則從此漫入白馬湖淡旬不雨仍為陸地此天然減水壩也如欲加築則淮水暴漲不免增溢而高堰難守然留

此以洩異常之水則可如欲開鑿成河淮水從此長流則非特淮揚被害而清口亦必復淤俱不可也任之而已泗人無路中通向抱悒悒茲當臣將去之日復襲故智以申前說而不知其中更有大不可者夫祖陵風水全賴淮黃二河會合于後風氣完固爲億萬年無疆之基地方鄉乘載吳桂芳語云鳳泗皇陵全以黃淮合流入海爲水會天心萬水朝宗真萬世帝王風水與趙卿前書所云淮黃合流爲祖陵一大合襟誠知言也今若

於高堰等處從中劈畫一路分之使抱身之水反挑而去萬一有誤誰執其咎夫三省輩偶見淮水暴漲則動輒以陵寢為言至若分淮黄之流以壞祖宗萬年根本之地則又悍然不顧以全淮之力出清口則以為塞中分淮水之力則清口又以為通公乎私乎臣誠不知其何心也臣又念之當兩河泛溢之時民生昏墊國計梗阻則人以朝廷不遣大臣愛惜財費而嘵嘵矣今朝廷遣大臣矣不惜財費矣一歲之間兩河順軌往來利涉

矣而泗人又欲毀成業而興新工忘大體而行私臆地方之私臆無窮而朝廷之財力有限臣不知其所終也此議不息則大舋猶存必須速勘明白方可杜絶後患而見奉明旨採石鑿砌淆言四起人心惶惑何以成功誠不可不速為之計也況臣管窺之見固止於此犬馬之力亦盡於此而寧敢遂謂其必無遺策乎今臣奉旨離任正地方人情得以攄發之時勘議諸臣得以虛心之日伏望敕下該部轉行尚書凌雲翼毋拘成議毋蔪

成功可改圖者即爲改圖可增損者即爲增損荒度諏
諮務求全美此固國家之幸地方之幸而使臣他日無
遺議焉亦臣之大幸也如三省等之言必不可行亦望
特降明綸著爲令甲使他日懷私好事之徒不得妄生
厲階以亂國是則公論早定而事體畫一矣再照人情
不免顧忌讒口尤多推委臣若仍靡廩祿則他日勘議
者稍拂三省等意不曰雲翼同官相護必曰屬寮畏臣
徇臣而不敢持公議矣伏望將臣放歸田里使凌雲翼

等得以虛心勘議如臣之所行者是而三省輩所言者非即欲用臣未晚也况臣自治河以來胼胝之力少而筆舌之勞多神銷質耗心悸魂驚自知不久於人世矣前者具疏乞歸實出懇悃謬蒙温旨眷留臣雖殞身圖報亦所甘心何忍求去但揆之人情似已未厭臣一日不去人言一日未息懇乞陛下憐而允之臣不勝感戴幸望之至奉聖旨高堰築後河道安流績效已著豈可因一二無稽之言又行勘議着遵前旨上緊修築以終

前功常三省倡言阻壞成議姑革去原職為民其餘且不査究以後再有這等的拏來重處工部知道

遵奉明旨計議河工未盡事宜疏

臣潘季馴謹題為遵奉明旨計議河工未盡事宜事據中河郎中佘毅中徐州兵備兼管河道按察使張純會呈蒙臣并總督漕運巡撫兼管河道兵部尚書淩雲翼憲牌前事備仰司道即便會同將所管河道自清河縣起至徐北止應議未盡事宜逐一計議要見某處工程

原議未及應該續舉其處工程原議已及即該舉行其處隄岸卑薄應該加幫其處閘壩稀少應該增建其處運渠淺澀應該挑濬夫料作何調辦錢糧作何動支毋以先有成議而憚於紛更毋以專事節省而致貽後悔此係奉旨盡心計議以終前功務求永賴善後長策該司道必須悉心詳議估計明妥具由會呈通詳以憑覆議施行蒙此該職等遵依督同淮安府知府樊克宅管河運同王琰徐州管知州事運同孫養魁并淮徐所屬

各州縣掌印管河等官查議得先年淮北一帶惟恃縷隄束水太廹卑薄雜沙每年伏秋泛漲決口不下數十決愈多則水愈散而沙愈停沙愈停則河愈高而決愈甚海口衝刷無力遂致淺狹以故徐呂而下兩岸田廬滛為巨浸桃清運道僅同一溝運道民生敝壞極矣幸賴廟堂堅持獨斷部院協心經理自萬歷六年興工以來大小決口悉皆築塞自徐抵清除中間原有高阜可恃外餘俱創建遥隄然又慮異常暴漲遥隄或亦難容

故又於桃清北岸崔鎮徐昇季太三義鎮等處建減水壩四座使得宣洩入湖免傷隄址告成之後又開復邳州北岸直河一道而蒙沂諸水徑出大河開復宿遷南岸直河一道而靈睢積水漸已消減近又查得沂河毛墩各涵洞一座應改減水壩見在興工若徐州以上茶城口為清黃接會之所自改行新河以來地勢中亢泉水力弱每歲運艘過盡之後黃河大漲之時或不免數日淺澀先經題准三年兩挑至期本司照例請挑無容

再議是自徐抵清五百餘里之間所以導黃入海為運道民生計者亦可謂算無遺筴矣以故水力既專奔流迅駛淤沙日滌河身日深海口一帶今歲倍加深闊此皆河淮合流衝刷之明效也所據淮北河工職等再四籌維要的別無未盡若欲勉強搜索恐徒縻費無補惟有遵照部科題奉欽依事例每歲責成掌印管河官將遙隄應幫處所歲加幫築縷隄要害之處隨宜量修所謂久安長治之道似不出此合行會呈具報施行又據

南河郎中張譽徐州兵備兼管河道按察使張純海防兵備兼管河道參政龔大器潁州兵備兼管河道副使唐鍊會呈蒙臣并總督兵部尚書凌雲翼憲牌俱為前事行間又蒙漕撫部院憲牌為講求治水事宜以息民患事備仰本司道即督各府州縣掌印治河等官將淮南一帶水道逐一詳加踏勘要見某處作何疏濬某處作何築塞尋其原委察其脈絡如射陽湖月河等項係議應否舉行果否可為永利其高家堰既築之後淮城

已免墊溺果否泛溢猶為下流州縣之患及有一切未
盡事宜會議詳悉刻限呈報以憑施行等因蒙此俱經
備行淮安府知府樊克宅揚州府知府虞德燁率同各
州縣掌印管河等官逐一躬親踏勘查議去後節據條
議呈報前來隨該職等會議得淮南水患其源在淮黄
其重在運道而民生利病實相關焉往年高堰不塞閘
禁不嚴而淮水始南黄水又從天妃閘灌入以致淮揚
一帶浸及城市興鹽等處之田廬盡成昏墊清口遂淤

海口因塞羣議紛紛計將無出矣幸賴廟謨王侍部院殫心經畫築高家堰改天妃閘復三壩嚴啓閉而淮黃二水並免南奔之患塞黃浦八淺修復寶應土石隄而興鹽一帶俱有可耕之田清口因淮水衝刷而日深海口得淮黃合流而大闢運計民生殊為永賴矣所據未盡事宜止有高寶江都山陽年例歲修之隄向緣錢糧缺乏工力不敷每歲止是支吾目前未能加幫高厚及興鹽高泰以裏洩水舊渠向因黃浦八淺潰決濁流浸

灌淤墊頗多誠今日所當議者以湖隄言之除實應大工隄岸俱各修砌完固惟當率夫防守無容別議外其單薄殘缺之隄應加上工椿木者實應土隄計長四千八百一十七丈內量舊隄止高八尺五寸至九尺者闊一丈五尺至二丈者今應加幫共闊二丈五尺于隄面上加高一尺至一尺五寸共高一丈計土論方共該工銀二千五百二十五兩一錢應添椿木銀六百九十二兩五錢六分高郵土隄計長六千七百丈內量得舊隄

止高八尺五寸至九尺者闊二丈不等今應加幫共闊二丈五尺于隄面上加高一尺至一尺五寸共高一丈該工銀二千八百四十四兩應添樁木銀八百二十二兩八錢八分江都邵伯湖隄應加添石塊樁木者計長三千六百丈合用石塊工料銀一千二百兩應添密樁該木價板片釘銀八千一百八十兩二錢六分二釐八毫應幫土隄八千二百八十丈今量止高八尺五寸闊二丈不等應該加幫共闊二丈五尺隄面上加高一尺

五寸共高一丈該工銀三千九百七十四兩四錢山陽縣清江浦外河隄約一百五十餘丈應用樁木埽料銀四百六十兩加築隄岸夫工銀五百四十兩以上四項共該銀二萬一千二百三十九兩二錢二釐八毫以減水閘言之除高寶江都新舊增置閘座可以宣洩者無容別議外高郵南門舊橋口應改建減水壩一座寶應子嬰溝舊閘及泰山廟後甎閘九淺石閘應改建減水壩三座工料等項照依黄河遥隄各減水壩之費約計

每座該銀五百兩并江都邵伯湖加高閘石九座該銀
四百一十四兩三錢一分五釐共該銀二千四百一十
四兩三錢一分五釐連前隄工通共該銀二萬三千六
百五十三兩五錢一分七釐八毫以上錢糧俱應於見
請歲修積貯銀兩動支如有不敷即於大工餘剩銀内
支補者也然減水閘僅可以洩尋常盈溢之水至於伏
秋霪潦與天長六合諸山之水陡發共注於湖止憑瓜
儀二閘宣洩不及查得揚州灣頭原有運鹽官河一道

內由芒稻白塔二河直達大江勢甚通便年久淤淺先年刑部侍郎王恕曽議挑濬計長三百四十里道里遼遠工費不貲且議者又謂私販船隻潛度難防遂致中寢殊不知洩水之期每年止是五六七八四箇月喫緊若從壩口密佈樁柵就令白塔廵司防守自可禁絶其餘月分任從照舊築壩實為兩利而無害也但慮錢糧不敷今止議先從灣頭濬起至泰州南門止計長九十七里挑深四尺面闊四丈底闊二丈併打壩合用夫工

銀一萬零八百兩相應於巡鹽衙門挑河銀內動支又
查得高寶江都隄內田地及興泰山鹽州縣地方外受
各減水閘之餘瀝而內蓄時伏連綿之積雨皆由射陽
湖經朦朧喻口出廟灣以入海迺其故道也渠道見存
止宜疏濬先蒙總督兩部院據鹽城知縣楊瑞雲估勘
挑濬淺處計長一萬二千六百丈合用夫役工費銀七
千五百六十兩已經覆勘明確相應於原議大工扣存
巡鹽衙門挑濬支河銀內動支者也以上數事俱係歲

修及原議未舉事宜亟應興舉務在明歲伏前報完方克有濟但道里遼隔時日不多必須分任責成庶可速就令議得高寶江都一帶湖隄及修建減水壩等工相應俱屬南河分司管理疏濬灣頭鹽河分屬海防兵備道管理疏濬射陽湖諸淺及清江浦外河隄岸分屬徐州兵備道管理庶事有專責而工可速成矣再照鹽城知縣楊瑞雲寶應知縣李贄揭内開稱寶應隄内重刷月河一節委與高郵康濟河事體相同節經部院題請

勘議舉行但計工費不貲當此勞費之餘災傷之日恐有不堪相應暫停姑候時和年豐再圖興舉者也職等會勘無異理合呈報等因各緣由到臣據此案照先准吏部咨爲缺官事該本部題節奉聖旨河漕職任繁重宜用重臣經理凌雲翼改兵部尚書兼都察院左副都御史總督漕運提督軍務巡撫鳳陽等處地方兼管河道寫敕與他著上緊赴任與同潘季馴將河工未盡事宜虛心計議著實經理以終前功欽此備咨到臣欽遵

外續該總督漕運巡撫兼管河道尚書凌雲翼赴任與
臣會行司道各官將河工未盡事宜會勘呈報去後今
據前因該臣會同兵部尚書凌雲翼虛心講求逐細查
覈除中河司道管轄地方自清及徐五百餘里黄河經
行之處委已順流入海運道無梗居民頗安惟在查照
部科題准事例防守不懈即為永賴之策無容别議外
其實應迤南諸湖聯絡清江浦外湍溜不多而關係内
河不小各該隄岸雖係大工之所未及實亦運道之所

必資循例歲修殊屬虛應尋常僅可支持暴漲不免衝
塌葢人力固自有限錢糧亦所不敷無怪其然也所據
司道勘議加幫隄岸修改閘壩濬灣頭河之淤淺以殺
外湖之横流疏射陽湖之故道以洩内地之積潦工費
不煩於請發分任尤便於責成似應依擬以終前功伏
乞敕下工部查議上請備行總督衙門悉照前議督行
各司道查照動支前項銀兩嚴督各該掌印管河等官
務趁今冬天氣晴和分投修理併乞轉行兩淮巡鹽衙

門將挑河銀兩查發濟用定限來歲三月中通行完報以備伏秋如有情誤及苟且塞責不堪永賴者指名參奏庶未盡之工區畫周備而運道民生端有攸賴矣奉

聖旨工部知道

申嚴鎮口閘禁疏

臣潘季馴謹題為清黃交接處所濁流倒灌易淤懇乞

特降綸音以嚴閘禁事我國家建鼎燕京歲漕四百餘萬自徐以北則資汶泗諸泉自徐以南則資黃河之水

汶泗清而弱黃河濁而强而二水交會之處則茶城是也每遇伏秋之時黃流盛發則必倒灌入漕沙停而淤勢所必致然黃水消落漕水隨之而出沙隨水刷不待濬而自通亦勢所必致也縱有淺阻不過旬日萬歷十年中河郎中陳瑛剏建古洪內華二閘每遇黃水暴發即下板以遏濁流之横而閘內無壅阻之苦黃水消落則啟板以縱泉水之出而閘外有洗滌之功數年以來頗稱利涉不意去年伏水盛發啟閉不常任其所之淤

墊頗遠而治者不知引水攻沙第主挑濬以致廢時失
事上屢宸衷當事之臣稍加更置而人心庶幾知警矣
前月十六日臣至宿遷閱視河隄據管河同知徐伸揭
稱本月十三四日黄水陡長丈餘漫入古洪閘内臣即
令嚴閉閘板加高閘面去後至二十一日又據管閘主
事楊信報稱十九日至二十一日黄水消落盡啟各閘
諸板通漕放水衝刷成河通行無滯等因至閏六月十
一日又據徐州管河判官鄭儲揭稱本月初六日黄水

復發比前又高一尺急下閘板日夜固守至初八日午時水退初九日啟板通行無滯等因夫兩旬之間黃水陡發二次然前不過七日後不過三日隨長隨落此即清黃二水相為勝負隨塞隨通之本來面目也近又該工科都給事中常居敬題奉欽依增建口閘一座去河愈近則沙淤愈少所淤既少則衝刷愈易足為漕河之永利矣但設閘固欲其多而啟閉猶欲其謹閘禁不嚴與無閘同去歲之覆轍可鑒也而管閘官牌每苦於勢

豪船隻强欲啟板放行少拂其意輒加嗔責蓋行者赴家其心本急而以王程難緩倍道疾趨者亦或有之但漕河關係甚大似不可以一人之私而重妨國家之大計也臣查得萬歷八年該臣初立清江浦三閘啟閉之法題奉聖旨這築壩盤壩事宜俱依擬有勢豪人等阻撓的即便拿了問罪完日於該地方枷號三箇月發落干礙職官參奏處治欽此臣刻石金書豎立各閘之上庶幾人心少警而行未數年閘禁復弛內河漸淤又該

工科都給事中常居敬題奉欽依而臣於入淮之初即
會同漕撫都御史舒應龍首為申飭管閘工部主事黄
曰謹查復舊規呈將三閘匙鑰送赴漕撫衙門收貯每
日請發禁例始定然亦恃有先奉嚴旨昭若日星故廢
之雖久而復之不難也今古洪等閘並未奉有明旨非
惟人心不知警惕而司閘者亦無所恃以為遵守矣伏
望皇上俯念漕務至重敕下該部再加查議如果臣言
可采比照前例特降綸音容臣刻石金書豎立各閘之

上其閘上匙鑰凡遇水漲下板之時俱送赴夏鎮分司官收掌水落即便請發庶一應船隻俱知畏忌而漕渠可免淤塞之患矣再查萬歷十五年九月該工科都給事中常居敬等題為河道可虞人心易怠仰體宸衷敬陳末議以勵人心以保河漕事內一款開報之當時工部議將河道有無通塞河工有無興舉行令管河司屬各官按季報部擾奉欽依在卷臣遵奉備行各管河司道官員將黄河陡長閘座閉塞日期逐一登記通候季

終報部不敢瑣瀆天聽外謹題請旨奉聖旨工部知道

工部覆前疏

題為清黃交接處所濁流倒灌易淤懇乞特降綸音以

嚴閘禁事該總理河道右都御史潘季馴題前事等因

奉聖旨工部知道欽此欽遵抄部送司案查萬歷七年

七月內該總理河漕右都御史潘季馴題為乞恩查復

舊規以利漕渠事內題稱淮安閘壩每歲於六月初旬

運艘鮮貢馬船過盡即於通濟閘外暫築土壩以遏橫

流其官民船隻出入俱暫行盤壩至九月初旬開壩復用閘啓閉仍將題准明旨刊示各閘之上如有勢豪人員恃强阻撓應拏問者徑自拏問應參奏者徑自參奏毋得阿徇假借等因已該本部覆奉聖旨這築壩盤壩事宜俱依擬有勢豪人等阻撓的即便拏了問罪完日於該地方枷號三箇月發落干礙職官參奏處治欽此備行總理河漕及漕運衙門欽遵訖又查得十六年四月内該查勘督理河工工科都給事中常居敬題為酌

議河道善後事宜以裨運務以圖永利事內開嚴啟閉以杜淤淺乞要查照先年平江伯陳瑄原立成規如山陽通濟等閘三月初運畢即行封鎖惟遇鮮貢船隻啟一閉二官民船隻照舊車盤等因已該本部覆奉欽依通行河道衙門著實遵行訖今該前因似應題請案呈到部看得茶城口係清黃交接之處而閘規之設所以嚴啟閉之防故有閘無法與無閘同行法不嚴與無法同所從來尚矣先是淮安閘壩奉有明旨森嚴至今幸

賴無事今茶城三閘其緊要與淮安相同而閘規未立人有玩心若不照例申嚴將來淤阻之患或有甚於前日者所據總理河臣題要照例請旨刊刻遵守相應如議恭候命下本部備咨總理河道都御史轉行各該管河官員將題准明旨刊石金書豎立茶城各閘之上凡遇黃河暴漲即便閉閘各閘匙鑰送夏鎮主事收掌一應官民船隻俱候啓閘放行敢有阻撓應拏問者徑自拏問應參治者奏請定奪至於鮮貢船隻原與尋常官

民不同自難一例守俟但當黃水盛發之時遽許啟閘以行則沙隨水擁急難開通無論挑濬勞費不貲而繼至貢船反致躭延滋甚訪得黃河水性驟長不過二三日倘少停楫消落可期再乞天語併飭鮮貢諸船如遇黃水盛發亦令暫俟頃刻庶法行自近而河渠永有賴矣奉聖旨是各閘啟閉嚴約俱依擬有勢豪人等阻撓的照淮安閘壩事例即便拏問枷號干礙職官指名參奏

河防一覽卷九